

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02



OBRA: REFORMA DA CRECHE MÃE TETÊ

DESCRIÇÃO: REFORMA DA CRECHE MÃE TETÊ

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS/PB

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

PÉRIODO: 16/06/2023 A 16/08/2023

BDI : 22,88%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/10 COM DESONERAÇÃO	85,70%	48,17%	11/2022
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

								EXECUÇÃO			FINANCEIRO			
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							3.865,28			R\$ 3.865,28	R\$ -	R\$ 3.865,28	
1.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	8,00	483,16	3.865,28	8,00	8,00	R\$ 3.865,28			R\$ 3.865,28	
2	DEMOUÇÃO E RETRADAS							1.776,29			R\$ 1.776,29	R\$ -	R\$ 1.776,29	
2.1	C1047	DEMOUÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	20,91	38,94	814,24	20,91		20,91	R\$ 814,24	R\$ -	R\$ 814,24	
2.2	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	17,16	18,55	318,32	17,16		17,16	R\$ 318,32	R\$ -	R\$ 318,32	
2.3	S03262	Remoção de lavatório	ORSE	un	1,00	13,40	13,40	1,00		1,00	R\$ 13,40	R\$ -	R\$ 13,40	
2.4	S12375	Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split	ORSE	un	4,00	157,56	630,24	4,00		4,00	R\$ 630,24	R\$ -	R\$ 630,24	
3	MOVIMENTO DE TERRA							165,75			R\$ 165,75	R\$ -	R\$ 165,75	
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	SINAPI	M3	1,96	73,84	144,73	1,96		1,96	R\$ 144,73	R\$ -	R\$ 144,73	
3.2	98995	REATERRO MANIAL APILOADO COM SOQUETE, AF_10/2017	SINAPI	M3	0,42	50,04	21,02	0,42		0,42	R\$ 21,02	R\$ -	R\$ 21,02	
4	INFRAESTRUTURA							1.671,04			R\$ 1.671,04	R\$ -	R\$ 1.671,04	
4.1	FUNDAÇÃO E BALDRAME													
4.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,00	570,49	570,49	1,00		1,00	R\$ 570,49	R\$ -	R\$ 570,49	
4.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	0,33	255,12	84,19	0,33		0,33	R\$ 84,19	R\$ -	R\$ 84,19	
4.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	1,39	20,14	27,99	1,39		1,39	R\$ 27,99	R\$ -	R\$ 27,99	
4.5	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	3,68	19,23	70,77	3,68		3,68	R\$ 70,77	R\$ -	R\$ 70,77	
4.6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	12,26	18,22	223,38	12,26		12,26	R\$ 223,38	R\$ -	R\$ 223,38	
4.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	SINAPI	KG	9,26	16,44	152,23	9,26		9,26	R\$ 152,23	R\$ -	R\$ 152,23	
4.8	S11652	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	ORSE	m2	6,77	62,71	424,55	6,77		6,77	R\$ 424,55	R\$ -	R\$ 424,55	
4.9	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2019	SINAPI	M2	2,04	57,57	117,44	2,04		2,04	R\$ 117,44	R\$ -	R\$ 117,44	
5	SUPERESTRUTURA							R\$ 2.112,61			R\$ 2.112,61	R\$ -	R\$ 2.112,61	
5.1	PILAR/ VIGA													
5.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	SINAPI	M3	1,00	570,49	570,49	1,00		1,00	R\$ 570,49	R\$ -	R\$ 570,49	
5.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	SINAPI	M3	0,87	285,89	191,55	0,87		0,87	R\$ 191,55	R\$ -	R\$ 191,55	
5.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	6,93	17,03	118,02	6,93		6,93	R\$ 118,02	R\$ -	R\$ 118,02	
5.5	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	31,16	16,31	508,22	31,16		31,16	R\$ 508,22	R\$ -	R\$ 508,22	
5.6	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	SINAPI	KG	27,77	14,86	412,66	27,77		27,77	R\$ 412,66	R\$ -	R\$ 412,66	
5.7	S11652	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07/2015	ORSE	m2	4,97	62,71	311,67	4,97		4,97	R\$ 311,67	R\$ -	R\$ 311,67	
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES							4.763,79			R\$ 4.763,79	R\$ -	R\$ 4.763,79	

Mateus Gomes Rolim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161870818-0

Jonatas de Sousa Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 26157285 1

6.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	51,41	69,98	4.624,84	51,41		51,41	R\$	4.624,84	R\$	-	R\$	4.624,84
6.2	93166	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF. 03/2016	SINAPI	M	1,40	99,25	138,95	1,40		1,40	R\$	138,95	R\$	-	R\$	138,95
7	COBERTURA						73.847,81				R\$	60.702,77	R\$	13.244,84		73.947,61
7.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	641,60	58,01	37.219,22	641,60		641,60	R\$	37.219,22	R\$	-	R\$	37.219,22
7.2	500208	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	ORSE	m2	641,60	16,58	10.637,73	641,60		641,60	R\$	10.637,73	R\$	-	R\$	10.637,73
7.3	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF. 05/2017, PS	SINAPI	M2	104,47	84,81	8.860,10	104,47		104,47	R\$	8.860,10	R\$	-	R\$	8.860,10
7.4	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	17,22	22,02	379,18	17,22		17,22	R\$	379,18	R\$	-	R\$	379,18
7.5	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 6 MIA, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO, AF. 07/2019	SINAPI	M2	17,22	70,02	1.205,74	17,22		17,22	R\$	1.205,74	R\$	-	R\$	1.205,74
7.6	809215	Cobertura em polícarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	ORSE	m2	36,12	366,69	13.244,84	0,00	36,12	36,12	R\$	-	R\$	13.244,84	R\$	13.244,84
7.7	508537	Chapim de concreto pré-moldado	ORSE	m	17,20	67,66	1.167,54	17,20		17,20	R\$	1.167,54	R\$	-	R\$	1.167,54
7.8	500304	Ruíto de concreto armado fck=20mpa ftr=30cm e ftr=5cm	ORSE	m	12,80	45,06	577,02	12,80		12,80	R\$	577,02	R\$	-	R\$	577,02
7.9	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M	6,50	100,96	656,24	6,50		6,50	R\$	656,24	R\$	-	R\$	656,24
8	REVESTIMENTO						1.393,73				R\$	1.393,73	R\$	-	R\$	1.393,73
8.1	97979	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO (INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	SINAPI	M2	51,41	4,19	215,41	51,41		51,41	R\$	215,41	R\$	-	R\$	215,41
8.2	97547	MASSA BRANCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF. 09/2014	SINAPI	M2	51,41	22,02	1.178,32	51,41		51,41	R\$	1.178,32	R\$	-	R\$	1.178,32
9	PISOS E CALÇADAS						2.411,61				R\$	-	R\$	2.411,61	R\$	2.411,61
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 01/2019	SINAPI	M2	16,61	32,69	546,30	0,00	16,61	16,61	R\$	-	R\$	546,30	R\$	546,30
9.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO, AF. 11/2014	SINAPI	M2	16,61	45,42	754,43	0,00	16,61	16,61	R\$	-	R\$	754,43	R\$	754,43
9.3	97250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF. 06/2014	SINAPI	M2	16,61	66,88	1.110,88	0,00	16,61	16,61	R\$	-	R\$	1.110,88	R\$	1.110,88
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						1.293,60				R\$	-	R\$	1.096,95	R\$	1.096,95
10.1	C0707	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	15,00	13,11	196,65	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
10.2	95546	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 01/2020	SINAPI	UN	6,00	110,01	660,06	0,00	6,00	6,00	R\$	-	R\$	660,06	R\$	660,06
10.3	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	SINAPI	M	21,00	15,70	329,70	0,00	21,00	21,00	R\$	-	R\$	329,70	R\$	329,70
10.4	104318	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	12,00	8,60	81,60	0,00	12,00	12,00	R\$	-	R\$	81,60	R\$	81,60
10.5	104323	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	3,00	8,53	25,59	0,00	3,00	3,00	R\$	-	R\$	25,59	R\$	25,59
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						6.262,86				R\$	2.590,60	R\$	2.203,32	R\$	4.793,92
11.1	00039805	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	4,00	194,73	778,92	4,00		4,00	R\$	778,92	R\$	-	R\$	778,92
11.2	5931466	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (existindo luminária e lâmpada), af. 01/2019	ORSE	un	1,00	238,68	238,68	1,00		1,00	R\$	238,68	R\$	-	R\$	238,68
11.3	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO, AF. 01/2019	SINAPI	UN	6,00	246,68	1.480,08	6,00		6,00	R\$	1.480,08	R\$	-	R\$	1.480,08
11.4	812582	Luminária para uma lâmpada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	ORSE	un	1,00	92,96	92,96	1,00		1,00	R\$	92,96	R\$	-	R\$	92,96
11.5	113289	Refletor simples LED 100W de potência, branco Frio, 5500K, Bivolt, marca NiteLux ou similar	ORSE	un	20,00	183,51	3.672,20	0,00	12,00	12,00	R\$	-	R\$	2.203,32	R\$	2.203,32
12	ESQUADRIAS						16.865,56				R\$	16.865,56	-R\$	491,96	R\$	16.373,61
12.1	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 60X10CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	10,00	1.464,79	14.647,90	10,00		10,00	R\$	14.647,90	R\$	-	R\$	14.647,90
12.2	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	UN	15,00	105,91	1.588,65	15,00		15,00	R\$	1.588,65	R\$	-	R\$	1.588,65
12.3	501762	Janela em madeira de lei, tipo veneziana, de abrir, c/ batentes e 2 jogos de alizar, exclusive frete	ORSE	m2	0,60	819,93	491,96	0,60	-0,50	0,00	R\$	491,96	-R\$	491,96	R\$	-

Rômulo Gomes Rolim
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 1610/0818-0

Juntas de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 261512285 1


12.4	C4492	VIDRO TRANSPARENTE LISO 4mm, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,74	185,20	137,05	0,74	0,74	R\$ 137,05	R\$ -	R\$ 137,05
13	PINTURA						39.649,95			R\$ -	R\$ 39.649,95	R\$ 39.649,95
13.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 08/2014	SINAPI	M2	1.681,23	15,03	25.268,89	0,00	1.681,23	R\$ -	R\$ 25.268,89	R\$ 25.268,89
13.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 08/2014	SINAPI	M2	634,04	16,82	10.664,55	0,00	634,04	R\$ -	R\$ 10.664,55	R\$ 10.664,55
13.3	502308	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	GRSE	m2	129,80	21,58	2.801,08	0,00	129,80	R\$ -	R\$ 2.801,08	R\$ 2.801,08
13.4	509484	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suzinil ou similar)	GRSE	m2	40,08	22,84	915,43	0,00	40,08	R\$ -	R\$ 915,43	R\$ 915,43
14	OUTROS						1.478,99			R\$ -	R\$ 1.478,99	R\$ 1.478,99
14.1	502450	Limpeza geral	ORSE	m2	564,50	2,62	1.478,99	0,00	564,50	R\$ -	R\$ 1.478,99	R\$ 1.478,99
VALOR TOTAL:							R\$ 157.658,67			R\$ 95.907,46	R\$ 59.593,70	R\$ 155.501,18

VALOR DO CONTRATO:	R\$	157.658,67
VALOR ACUMULADO:	R\$	155.501,18
VALOR ACUMULADO ANTERIOR:	R\$	95.907,46
VALOR DA MEDIÇÃO:	R\$	59.593,70
SALDO DO CONTRATO:	R\$	2.157,48

POÇO DANTAS - PB 16 DE AGOSTO DE 2023

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE: 261512285-0
 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO


 Jonathan de Sousa Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 261512285 1