

| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             | NUMERO DO CONTRATO: 00023/2023 - CPL |            |                  |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------|------------------|---------------|---------------|
| OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATÓRIA)                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             | PORCENTAGEM MEDIDA: 44,84%           |            |                  |               |               |
| EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81 |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             | DATA: 13/03/2023                     |            |                  |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             |                                      |            |                  |               |               |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 01                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             |                                      |            |                  |               |               |
| ITEM                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                             | QUANTIDADE PREVISTA |            |             | QUANTIDADE EXECUTADA                 |            | FINANCEIRO (R\$) |               |               |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       | UNID                | NO PERÍODO | VALOR UNIT. | NO PERÍODO                           | ACUMULADA  | VALOR TOTAL      | NO PERÍODO    | ACUMULADO     |
| 1                                                                             | SERVIÇO PRELIMINAR                                                                                                                                                                                                                    |                     |            |             |                                      |            | R\$ 16.401,19    | R\$ 16.401,19 | R\$ 16.401,19 |
| 1.1                                                                           | PLACA INDICATIVA DE OBRA                                                                                                                                                                                                              | m²                  | 8,00       | R\$ 357,13  | 8,00                                 | R\$ 8,00   | R\$ 2.857,04     | R\$ 2.857,04  | R\$ 2.857,04  |
| 1.2                                                                           | Locação de praças com piquetes de madeira                                                                                                                                                                                             | m²                  | 232,23     | R\$ 0,56    | 232,23                               | R\$ 232,23 | R\$ 130,05       | R\$ 130,05    | R\$ 130,05    |
| 1.3                                                                           | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018                                                                                                                                                                                                 | m²                  | 108,02     | R\$ 124,18  | 108,02                               | R\$ 108,02 | R\$ 13.414,10    | R\$ 13.414,10 | R\$ 13.414,10 |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             |                                      |            |                  |               |               |
| 2                                                                             | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                          |                     |            |             |                                      |            | R\$ 16.894,24    | R\$ 2.691,27  | R\$ 2.691,27  |
| 2.1                                                                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                                            | m²                  | 180,05     | R\$ 78,88   |                                      |            | R\$ 14.202,97    |               |               |
| 2.2                                                                           | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M                   | 54,01      | R\$ 49,83   | 54,01                                | R\$ 54,01  | R\$ 2.691,27     | R\$ 2.691,27  | R\$ 2.691,27  |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |            |             |                                      |            |                  |               |               |
| 3                                                                             | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                                                                                                                 |                     |            |             |                                      |            | R\$ 16.983,30    | R\$ 9.336,13  | R\$ 9.336,13  |
| 3.1                                                                           | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                     | UN                  | 2,00       | R\$ 14,40   | 2,00                                 | R\$ 2,00   | R\$ 28,80        | R\$ 28,80     | R\$ 28,80     |
| 3.2                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                      | M                   | 1,20       | R\$ 6,17    |                                      |            | R\$ 7,40         |               |               |
| 3.3                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                       | M                   | 159,40     | R\$ 3,16    |                                      |            | R\$ 503,70       |               |               |
| 3.4                                                                           | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                        | M                   | 36,20      | R\$ 8,71    |                                      |            | R\$ 315,30       |               |               |
| 3.5                                                                           | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                         | UN                  | 2,00       | R\$ 12,89   |                                      |            | R\$ 25,78        |               |               |

*Kleber de Sousa Batista*  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 CREA-PB: 161876127-7

13 de Março de 2023, Poço dantas/PB

*Ruan Carlos Costa Fernandes Lope*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 211605275-0

|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB                                        | NUMERO DO CONTRATO: 00023/2023 - CPL |
| OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATÓRIA)                                 | PORCENTAGEM MEDIDA: 44,84%           |
| EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81 | DATA: 13/03/2023                     |

### BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                       | QUANTIDADE PREVISTA |            |              | QUANTIDADE EXECUTADA |           | FINANCEIRO (R\$) |            |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                 | UNID                | NO PERÍODO | VALOR UNIT.  | NO PERÍODO           | ACUMULADA | VALOR TOTAL      | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| 3.6  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                       | UN                  | 22,00      | R\$ 0,14     |                      |           | R\$ 3,08         |            |           |
| 3.7  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN                  | 5,00       | R\$ 168,59   |                      |           | R\$ 842,95       |            |           |
| 3.8  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                   | UN                  | 1,00       | R\$ 16,04    |                      |           | R\$ 16,04        |            |           |
| 3.9  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN                       | UN                  | 1,00       | R\$ 167,86   |                      |           | R\$ 167,86       |            |           |
| 3.10 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW.                                                                                | UNID                | 1,00       | R\$ 3.796,94 |                      |           | R\$ 3.796,94     |            |           |
| 3.11 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40, 9/2015                                                                                              | UN                  | 5,00       | R\$ 10,56    |                      |           | R\$ 52,80        |            |           |
| 3.12 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015      | UN                  | 10,00      | R\$ 6,09     |                      |           | R\$ 60,90        |            |           |
| 3.13 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO                                                                                      | UN                  | 4,00       | R\$ 1,63     |                      |           | R\$ 6,52         |            |           |
| 3.14 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                       | UN                  | 42,00      | R\$ 0,08     |                      |           | R\$ 3,36         |            |           |
| 3.15 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020                                             | UN                  | 2,00       | R\$ 48,49    |                      |           | R\$ 96,98        |            |           |
| 3.16 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO                                                         | UN                  | 18,00      | R\$ 4,32     |                      |           | R\$ 77,76        |            |           |
| 3.17 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO                                                           | UN                  | 42,00      | R\$ 2,49     |                      |           | R\$ 104,58       |            |           |
| 3.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40, 9/2015                                                                                                  | M                   | 18,10      | R\$ 22,19    |                      |           | R\$ 401,64       |            |           |

*Kleber de Sousa Batista*  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
 CREA-PB: 161876127-7

13 de Março de 2023, Poço dantas/PB

*Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes*  
**Engenheiro Civil**  
 CREA 211605275-0



|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB                                        | NUMERO DO CONTRATO: 00023/2023 - CPL |
| OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATÓRIA)                                 | PORCENTAGEM MEDIDA: 44,84%           |
| EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81 | DATA: 13/03/2023                     |

### BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE PREVISTA |            |              | QUANTIDADE EXECUTADA |            | FINANCEIRO (R\$) |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------------|------------|------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                     | UNID                | NO PERÍODO | VALOR UNIT.  | NO PERÍODO           | ACUMULADA  | VALOR TOTAL      | NO PERÍODO   | ACUMULADO    |
| 3.19 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                              | M                   | 50,20      | R\$ 13,29    |                      |            | R\$ 667,16       |              |              |
| 3.20 | POSTE DE AÇO GALVANIZADO, CONTINUO, CURVO, BRAÇO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO, COM 2 LUMINÁRIAS EM LED 200W.                                                                                  | und                 | 2,00       | R\$ 4.653,67 | 2,00                 | R\$ 2,00   | R\$ 9.307,34     | R\$ 9.307,34 | R\$ 9.307,34 |
| 3.21 | REFLETOR DE LED COM POTÊNCIA DE 100W                                                                                                                                                                                | und                 | 3,00       | R\$ 165,47   |                      |            | R\$ 496,41       |              |              |
| 4    | ELEVÇÃO DA ROTATÓRIA                                                                                                                                                                                                |                     |            |              |                      |            | R\$ 9.961,46     | R\$ 9.496,85 | R\$ 9.496,85 |
| 4.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                       | m³                  | 1,34       | R\$ 82,13    | 1,34                 | R\$ 1,34   | R\$ 110,05       | R\$ 110,05   | R\$ 110,05   |
| 4.2  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM                                           | m²                  | 32,83      | R\$ 102,21   | 32,83                | R\$ 32,83  | R\$ 3.355,55     | R\$ 3.355,55 | R\$ 3.355,55 |
| 4.3  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                      | m²                  | 5,03       | R\$ 88,42    | 5,03                 | R\$ 5,03   | R\$ 444,75       | R\$ 444,75   | R\$ 444,75   |
| 4.4  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                     | m³                  | 160,65     | R\$ 32,10    | 160,65               | R\$ 160,65 | R\$ 5.156,87     | R\$ 5.156,87 | R\$ 5.156,87 |
| 4.5  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                            | m²                  | 15,08      | R\$ 4,35     | 15,08                | R\$ 15,08  | R\$ 65,60        | R\$ 65,60    | R\$ 65,60    |
| 4.6  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²                  | 15,08      | R\$ 24,14    | 15,08                | R\$ 15,08  | R\$ 364,03       | R\$ 364,03   | R\$ 364,03   |
| 4.7  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                               | m²                  | 15,08      | R\$ 2,91     |                      |            | R\$ 43,88        |              |              |

  
**Kleber de Sousa Batista**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PB: 161876127-7

13 de Março de 2023, Poço dantas/PB

  
 Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes  
 Engenheiro Civil  
 CREA 211605275-0

| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB                                        |                                                                                                                                                                          |                     |            |             | NUMERO DO CONTRATO: 00023/2023 - CPL |           |                  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATÓRIA)                                 |                                                                                                                                                                          |                     |            |             | PORCENTAGEM MEDIDA: 44,84%           |           |                  |              |              |
| EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81 |                                                                                                                                                                          |                     |            |             | DATA: 13/03/2023                     |           |                  |              |              |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO 01                                                         |                                                                                                                                                                          |                     |            |             |                                      |           |                  |              |              |
| ITEM                                                                          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                | QUANTIDADE PREVISTA |            |             | QUANTIDADE EXECUTADA                 |           | FINANCEIRO (R\$) |              |              |
|                                                                               |                                                                                                                                                                          | UNID                | NO PERÍODO | VALOR UNIT. | NO PERÍODO                           | ACUMULADA | VALOR TOTAL      | NO PERÍODO   | ACUMULADO    |
| 4.8                                                                           | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                   | m²                  | 15,08      | R\$ 11,74   |                                      |           | R\$ 177,04       |              |              |
| 4.9                                                                           | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                 | m²                  | 15,08      | R\$ 16,16   |                                      |           | R\$ 243,69       |              |              |
| 5                                                                             | MONUMENTO                                                                                                                                                                |                     |            |             |                                      |           | R\$ 7.536,61     | R\$ 1.284,66 | R\$ 1.284,66 |
| 5.1                                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                            | m³                  | 0,32       | R\$ 82,13   | 0,32                                 | R\$ 0,32  | R\$ 26,28        | R\$ 26,28    | R\$ 26,28    |
| 5.2                                                                           | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA1 CM | m²                  | 8,72       | R\$ 102,21  | 8,72                                 | R\$ 8,72  | R\$ 891,27       | R\$ 891,27   | R\$ 891,27   |
| 5.3                                                                           | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                          | m³                  | 2,25       | R\$ 32,10   | 2,25                                 | R\$ 2,25  | R\$ 72,23        | R\$ 72,23    | R\$ 72,23    |
| 5.4                                                                           | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                 | m²                  | 8,00       | R\$ 4,35    | 8,00                                 | R\$ 8,00  | R\$ 34,80        | R\$ 34,80    | R\$ 34,80    |
| 5.5                                                                           | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                  | m²                  | 8,00       | R\$ 32,51   | 8,00                                 | R\$ 8,00  | R\$ 260,08       | R\$ 260,08   | R\$ 260,08   |
| 5.6                                                                           | PISO EM MÁRMORE APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020                                                                                                       | m²                  | 12,00      | R\$ 494,70  |                                      |           | R\$ 5.936,42     |              |              |
| 5.7                                                                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016               | m²                  | 4,00       | R\$ 78,88   |                                      |           | R\$ 315,53       |              |              |
| 6                                                                             | LETREIRO EM ACM                                                                                                                                                          |                     |            |             |                                      |           | R\$ 22.532,58    | R\$ 2.603,34 | R\$ 2.603,34 |
| 6.1                                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                            | m³                  | 0,80       | R\$ 82,13   | 0,80                                 | R\$ 0,80  | R\$ 65,70        | R\$ 65,70    | R\$ 65,70    |

Kleber de Sousa Batista  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-PB: 161876127-7

13 de Março de 2023, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 211605275-0



|                                                                               |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB                                        | NUMERO DO CONTRATO: 00023/2023 - CPL |
| OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATÓRIA)                                 | PORCENTAGEM MEDIDA: 44,84%           |
| EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81 | DATA: 13/03/2023                     |


### BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                           | QUANTIDADE PREVISTA |            |             | QUANTIDADE EXECUTADA |           | FINANCEIRO (R\$) |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                     | UNID                | NO PERÍODO | VALOR UNIT. | NO PERÍODO           | ACUMULADA | VALOR TOTAL      | NO PERÍODO   | ACUMULADO    |
| 6.2  | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM                                           | m²                  | 15,87      | R\$ 102,21  | 15,87                | R\$ 15,87 | R\$ 1.622,07     | R\$ 1.622,07 | R\$ 1.622,07 |
| 6.3  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017                                                                                                                | m²                  | 14,16      | R\$ 34,04   | 14,16                | R\$ 14,16 | R\$ 482,01       | R\$ 482,01   | R\$ 482,01   |
| 6.4  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016                                                          | m²                  | 14,16      | R\$ 86,12   |                      |           | R\$ 1.219,46     |              |              |
| 6.5  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014                                                            | m²                  | 13,57      | R\$ 4,35    | 13,57                | R\$ 13,57 | R\$ 59,03        | R\$ 59,03    | R\$ 59,03    |
| 6.6  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                                             | m²                  | 5,61       | R\$ 32,51   | 5,61                 | R\$ 5,61  | R\$ 182,38       | R\$ 182,38   | R\$ 182,38   |
| 6.7  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²                  | 7,96       | R\$ 24,14   | 7,96                 | R\$ 7,96  | R\$ 192,15       | R\$ 192,15   | R\$ 192,15   |
| 6.8  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014                           | m²                  | 5,61       | R\$ 93,50   |                      |           | R\$ 524,54       |              |              |
| 6.9  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                               | m²                  | 7,96       | R\$ 2,91    |                      |           | R\$ 23,16        |              |              |
| 6.10 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                              | m²                  | 7,96       | R\$ 11,74   |                      |           | R\$ 93,45        |              |              |

Kleber de Sousa Batista  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PB: 161876127-7

13 de Março de 2023, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes  
Engenheiro Civil  
CREA 231605275-0

| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB                                                                                                                           |                                                                                                                    |                     |            |               | NUMERO DO CONTRATO: 00023/2023 - CPL                                                                                                                        |           |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OBRA: SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA (ROTATÓRIA)                                                                                                                    |                                                                                                                    |                     |            |               | PORCENTAGEM MEDIDA: 44,84%                                                                                                                                  |           |                      |                      |                      |
| EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81                                                                                    |                                                                                                                    |                     |            |               | DATA: 13/03/2023                                                                                                                                            |           |                      |                      |                      |
| <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO 01</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                     |            |               |                                                                                                                                                             |           |                      |                      |                      |
| ITEM                                                                                                                                                             | DESCRIÇÃO                                                                                                          | QUANTIDADE PREVISTA |            |               | QUANTIDADE EXECUTADA                                                                                                                                        |           | FINANCEIRO (R\$)     |                      |                      |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                    | UNID                | NO PERÍODO | VALOR UNIT.   | NO PERÍODO                                                                                                                                                  | ACUMULADA | VALOR TOTAL          | NO PERÍODO           | ACUMULADO            |
| 6.11                                                                                                                                                             | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                           | m²                  | 7,96       | R\$ 16,16     |                                                                                                                                                             |           | R\$ 128,63           |                      |                      |
| 6.12                                                                                                                                                             | LETREIRO EM ACM COM ESTRUTURA EM METALOM GALVANIZADO E CANTONEIRAS, PINTURA AUTOMOTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND                 | 1,00       | R\$ 17.940,00 |                                                                                                                                                             |           | R\$ 17.940,00        |                      |                      |
| <b>7</b>                                                                                                                                                         | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                    |                     |            |               |                                                                                                                                                             |           | <b>R\$ 2.934,82</b>  |                      |                      |
| 7.1                                                                                                                                                              | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018                                                                             | m²                  | 25,72      | R\$ 17,46     |                                                                                                                                                             |           | R\$ 449,07           |                      |                      |
| 7.2                                                                                                                                                              | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018                                                                             | m²                  | 25,72      | R\$ 5,17      |                                                                                                                                                             |           | R\$ 132,97           |                      |                      |
| 7.3                                                                                                                                                              | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018                                         | UN                  | 2,00       | R\$ 521,49    |                                                                                                                                                             |           | R\$ 1.042,98         |                      |                      |
| 7.4                                                                                                                                                              | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018                                                                       | UN                  | 12,00      | R\$ 109,15    |                                                                                                                                                             |           | R\$ 1.309,80         |                      |                      |
| <b>Total Geral:</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                    |                     |            |               |                                                                                                                                                             |           | <b>R\$ 93.244,21</b> | <b>R\$ 41.813,44</b> | <b>R\$ 41.813,44</b> |
| <b>Importa a presente medição na quantia de: R\$ 41.813,44</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |                     |            |               | <b>Quarenta e um mil oitocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos</b>                                                                              |           |                      |                      |                      |
| Poço Dantas - PB, 13 de março de 2023                                                                                                                            |                                                                                                                    |                     |            |               |                                                                                                                                                             |           |                      |                      |                      |
| <br>Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes<br>Engenheiro Civil<br>CREA: 211605275-0 |                                                                                                                    |                     |            |               | <br>Kleber de Sousa Batista<br>ENGENHEIRO CIVIL<br>CREA-PB: 161875127-7 |           |                      |                      |                      |
| Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução                                                                                                              |                                                                                                                    |                     |            |               | Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização                                                                                                     |           |                      |                      |                      |