

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48				Objeto: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA Endereço da Obra: DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO Empresa: T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	Contrato: Nº 0016/2024 Valor do Contrato: R\$ 175.617,69 CNPJ: 24.964.064/000 -70	Início da obra: 15/01/2024 Período: 15/01/2024 a 27/03/2024	Data do BM: 27/03/2024 Valor da Medição: R\$ 87.055,64 Evolução: 49,57%
--	--	--	--	--	--	---	--

BOLETIM DE MEDICAO 01										
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,14	R\$ 203,03	'R\$ '2.058,72		10,14	10,14		R\$ 2.058,72 R\$ 2.058,72
3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,50	R\$ 845,10	'R\$ '422,55		0,50	0,50		R\$ 422,55 R\$ 422,55
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00	R\$ 13,32	'R\$ '306,36		23,00	23,00		R\$ 306,36 R\$ 306,36
3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,50	R\$ 15,68	'R\$ '133,28		8,50	8,50		R\$ 133,28 R\$ 133,28
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,20	R\$ 17,53	'R\$ '1.616,27		92,20	92,20		R\$ 1.616,27 R\$ 1.616,27
3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,89	R\$ 19,71	'R\$ '1.357,82		68,89	68,89		R\$ 1.357,82 R\$ 1.357,82
3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,56	R\$ 94,03	'R\$ '1.933,26		20,56	20,56		R\$ 1.933,26 R\$ 1.933,26
3.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,85	R\$ 765,48	'R\$ '650,66		0,85	0,85		R\$ 650,66 R\$ 650,66
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 11.299,90					R\$ 11.299,90 R\$ 11.299,90
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,14	R\$ 16,44	'R\$ '1.481,90		90,14	90,14		R\$ 1.481,90 R\$ 1.481,90
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,18	R\$ 15,50	'R\$ '1.366,79		88,18	88,18		R\$ 1.366,79 R\$ 1.366,79
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,14	R\$ 14,04	'R\$ '395,09		28,14	28,14		R\$ 395,09 R\$ 395,09
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,66	R\$ 141,24	'R\$ '4.471,66		31,66	31,66		R\$ 4.471,66 R\$ 4.471,66
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,12	R\$ 87,46	'R\$ '2.634,30		30,12	30,12		R\$ 2.634,30 R\$ 2.634,30
4.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,13	R\$ 571,05	'R\$ '645,29		1,13	1,13		R\$ 645,29 R\$ 645,29
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,13	R\$ 269,80	'R\$ '304,87			1,13		R\$ 304,87 R\$ 304,87
5	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 6.785,29			0,00		R\$ 6.785,29 R\$ 6.785,29
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	78,67	R\$ 86,25	'R\$ '6.785,29		78,67	78,67		R\$ 6.785,29 R\$ 6.785,29

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGRº CIVIL
CREA Nº 53913

Claudemy Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA
Endereço da Obra:
DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO
Empresa:
TA FRANÇA SERVIÇOS - ME

Contrato:
Nº 0016/2024
Valor do Contrato:
R\$ 175.617,69
CNPJ:
24.964.064/000 -70

Início da obra:
15/01/2024
Período:
15/01/2024 a 27/03/2024

Data do BM:
27/03/2024
Valor da Medição:
R\$ 87.055,64
Evolução:
49,57%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01


6	COBERTURA				R\$ 26.813,55					R\$ 26.813,55	R\$ 26.813,55
6.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,05	R\$ 186,75	'R\$ '1.316,59		7,05	7,05		R\$ 1.316,59	R\$ 1.316,59
6.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P5	M2	29,96	R\$ 39,42	'R\$ '1.181,02		29,96	29,96		R\$ 1.181,02	R\$ 1.181,02
6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE	M	8,00	R\$ 57,96	'R\$ '463,68		8,00	8,00		R\$ 463,68	R\$ 463,68
6.4	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	29,96	R\$ 251,27	'R\$ '7.528,05		29,96	29,96		R\$ 7.528,05	R\$ 7.528,05
6.5	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27%	M2	29,96	R\$ 50,91	'R\$ '1.525,26		29,96	29,96		R\$ 1.525,26	R\$ 1.525,26
6.6	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	256,96	R\$ 53,33	'R\$ '13.703,68		256,96	256,96		R\$ 13.703,68	R\$ 13.703,68
6.7	CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME	M2	20,95	R\$ 52,28	'R\$ '1.095,27		20,95	20,95		R\$ 1.095,27	R\$ 1.095,27
7	REVESTIMENTO				R\$ 15.742,23					R\$ 15.742,23	R\$ 15.742,23
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	378,51	R\$ 4,31	'R\$ '1.631,38		378,51	378,51		R\$ 1.631,38	R\$ 1.631,38
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,	M2	378,51	R\$ 37,28	'R\$ '14.110,85		378,51	378,51		R\$ 14.110,85	R\$ 14.110,85
8	ESQUADRIAS				R\$ 14.864,00						
8.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	R\$ 1.068,62	'R\$ '2.564,69						
8.2	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	1,00	R\$ 991,27	'R\$ '991,27						
8.3	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	13,20	R\$ 856,67	'R\$ '11.308,04						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.458,36						
9.1	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	6,00	R\$ 64,66	'R\$ '387,96						
9.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 54,56	'R\$ '109,12						
9.3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	R\$ 96,08	'R\$ '96,08						
9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 29,15	'R\$ '58,30						


RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE 53913

Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	Contrato: Nº 0016/2024	início da obra: 15/01/2024	Data do BM: 27/03/2024
Endereço da Obra: DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO	Valor do Contrato: R\$ 175.617,69	Período: 15/01/2024 a 27/03/2024	Valor da Medição: R\$ 87.055,64
Empresa: T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	CNPJ: 24.964.064/000-70		Evolução: 49,57%

BOLETIM DE MEDICAO 01										
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 3,10	'R\$ '465,00					
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 4,57	'R\$ '685,50					
9.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R\$ 10,94	'R\$ '656,40					
10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 21.836,37					
10.1	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	2,77	R\$ 750,37	'R\$ '2.078,52					
10.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	55,50	R\$ 31,09	'R\$ '1.725,50					
10.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	22,20	R\$ 87,64	'R\$ '1.945,61					
10.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	55,50	R\$ 73,70	'R\$ '4.090,35					
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	166,04	R\$ 72,25	'R\$ '11.996,39					
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 372,33					
11.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 110,91	'R\$ '110,91					
11.2	{COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA} DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 43,57	'R\$ '261,42					
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS				R\$ 1.340,07					
12.1	{COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA} DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 99,38	'R\$ '596,28					
12.2	Calha de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	R\$ 743,79	'R\$ '743,79					
13	PINTURA				R\$ 36.672,67					


RICHARDSON JORGE CANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CE 53913


Claudemy Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA
Endereço da Obra:
DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO
Empresa:
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME

Contrato:
Nº 0016/2024
Valor do Contrato:
R\$ 175.617,69
CNPJ:
24.964.064/000-70

Início da obra:
15/01/2024
Período:
15/01/2024 a 27/03/2024

Data do BM:
27/03/2024
Valor da Medição:
R\$ 87.055,64
Evolução:
49,57%

BOLETIM DE MEDICAO 01

13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	378,51	R\$ 4,18	'R\$ '1.582,17						
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	408,47	R\$ 16,77	'R\$ '6.850,04						
13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.685,27	R\$ 10,48	'R\$ '17.661,63						
13.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,48	R\$ 16,37	'R\$ '990,06						
13.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.276,80	R\$ 7,51	'R\$ '9.588,77						
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.104,93						
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537)	M2	256,96	R\$ 4,30	'R\$ '1.104,93						
VALOR TOTAL:					R\$ 175.617,69				R\$ 0,00	R\$ 87.055,64	R\$ 87.055,64

Poço Dantas-PB, 27 de março de 2024


RICHARDSON JORGE DANTAS
Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução
CREA: 161877175-2

Importa a presente medição a quantia de: R\$ 87.055,64
(Oitenta e sete mil cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)


Claudemy Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização