

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	Inicio da obra:	Data do BM:
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	Nº 0016/2024	15/01/2024	17/06/2024
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO	R\$ 175.617,69	28/03/2024 a 17/06/2024	R\$ 77.254,00
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	24.964.064/000 -70		93,56%

BOLETIM DE MEDICAO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 21.920,51				R\$ 12.007,19	R\$ 9.913,32	R\$ 21.920,51
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 462,11	'R\$ '3.696,88	8,00		8,00	'R\$ '3.696,88		R\$ 3.696,88
1.2	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	32,07	R\$ 7,33	'R\$ '235,07	32,07		32,07	'R\$ '235,07		R\$ 235,07
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - DESPESAS GERAIS FIXAS	UN	3,00	R\$ 4.956,66	'R\$ '14.869,98	1,00	2,00	3,00	'R\$ '4.956,66	R\$ 9.913,32	R\$ 14.869,98
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	14,41	R\$ 27,67	'R\$ '398,72	14,41		14,41	'R\$ '398,72		R\$ 398,72
1.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	8,23	R\$ 14,90	'R\$ '122,63	8,23		8,23	'R\$ '122,63		R\$ 122,63
1.6	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	8,05	R\$ 28,45	'R\$ '229,02	8,05		8,05	'R\$ '229,02		R\$ 229,02
1.7	Demolição de reboco	m2	221,17	R\$ 10,06	'R\$ '2.224,97	221,17		221,17	'R\$ '2.224,97		R\$ 2.224,97
1.8	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	R\$ 8,37	'R\$ '56,25	6,72		6,72	'R\$ '56,25		R\$ 56,25
1.9	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 11,02	'R\$ '22,04	2,00		2,00	'R\$ '22,04		R\$ 22,04
1.10	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,95	R\$ 3,10	'R\$ '64,95	20,95		20,95	'R\$ '64,95		R\$ 64,95
2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 2.333,02				R\$ 2.333,02	R\$ 0,00	R\$ 2.333,02
2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	5,28	R\$ 60,33	'R\$ '318,54	5,28		5,28	'R\$ '318,54		R\$ 318,54
2.2	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	8,98	R\$ 224,33	'R\$ '2.014,48	8,98		8,98	'R\$ '2.014,48		R\$ 2.014,48
3	FUNDAÇÃO				R\$ 12.074,46				R\$ 12.074,46	R\$ 0,00	R\$ 12.074,46
3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,27	R\$ 735,54	'R\$ '934,14	1,27		1,27	'R\$ '934,14		R\$ 934,14
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,55	R\$ 442,89	'R\$ '243,59	0,55		0,55	'R\$ '243,59		R\$ 243,59
3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	67,90	R\$ 15,68	'R\$ '1.064,67	67,90		67,90	'R\$ '1.064,67		R\$ 1.064,67
3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,87	R\$ 17,53	'R\$ '348,32	19,87		19,87	'R\$ '348,32		R\$ 348,32
3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	50,98	R\$ 19,71	'R\$ '1.004,82	50,98		50,98	'R\$ '1.004,82		R\$ 1.004,82

RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PE 62813

Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	Nº 0016/2024	15/01/2024	17/06/2024
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO	R\$ 175.617,69	28/03/2024 a 17/06/2024	R\$ 77.254,00
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	24.964.064/000 -70		93,56%

BOLETIM DE MEDICAO 02										
3.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,14	R\$ 203,03	'R\$ '2.058,72	10,14		10,14	'R\$ '2.058,72	R\$ 2.058,72
3.7	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,50	R\$ 845,10	'R\$ '422,55	0,50		0,50	'R\$ '422,55	R\$ 422,55
3.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	23,00	R\$ 13,32	'R\$ '306,36	23,00		23,00	'R\$ '306,36	R\$ 306,36
3.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	8,50	R\$ 15,68	'R\$ '133,28	8,50		8,50	'R\$ '133,28	R\$ 133,28
3.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	92,20	R\$ 17,53	'R\$ '1.616,27	92,20		92,20	'R\$ '1.616,27	R\$ 1.616,27
3.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,89	R\$ 19,71	'R\$ '1.357,82	68,89		68,89	'R\$ '1.357,82	R\$ 1.357,82
3.12	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	20,56	R\$ 94,03	'R\$ '1.933,26	20,56		20,56	'R\$ '1.933,26	R\$ 1.933,26
3.13	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,85	R\$ 765,48	'R\$ '650,66	0,85		0,85	'R\$ '650,66	R\$ 650,66
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 11.299,90				R\$ 11.299,90	R\$ 0,00
4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	90,14	R\$ 16,44	'R\$ '1.481,90	90,14		90,14	'R\$ '1.481,90	R\$ 1.481,90
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	88,18	R\$ 15,50	'R\$ '1.366,79	88,18		88,18	'R\$ '1.366,79	R\$ 1.366,79
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,14	R\$ 14,04	'R\$ '395,09	28,14		28,14	'R\$ '395,09	R\$ 395,09
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	31,66	R\$ 141,24	'R\$ '4.471,66	31,66		31,66	'R\$ '4.471,66	R\$ 4.471,66
4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	30,12	R\$ 87,46	'R\$ '2.634,30	30,12		30,12	'R\$ '2.634,30	R\$ 2.634,30
4.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,13	R\$ 571,05	'R\$ '645,29	1,13		1,13	'R\$ '645,29	R\$ 645,29
4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,13	R\$ 269,80	'R\$ '304,87	1,13		1,13	'R\$ '304,87	R\$ 304,87
5	PAREDES E PAINEIS				R\$ 6.785,29				'R\$ '6.785,29	R\$ 0,00
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	78,67	R\$ 86,25	'R\$ '6.785,29	78,67		78,67	'R\$ '6.785,29	R\$ 6.785,29


ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-06 59913

Claudemy Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA 161877175-2

Claudemy Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB			
CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	Nº 0016/2024	15/01/2024	17/06/2024
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO	R\$ 175.617,69	28/03/2024 a 17/06/2024	R\$ 77.254,00
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	24.964.064/000 -70		93,56%

BOLETIM DE MEDICAO 02											
6	COBERTURA				R\$ 26.813,55				R\$ 26.813,55	R\$ 0,00	R\$ 26.813,55
6.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,05	R\$ 186,75	'R\$ '1.316,59	7,05		7,05	'R\$ '1.316,59		R\$ 1.316,59
6.2	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	29,96	R\$ 39,42	'R\$ '1.181,02	29,96		29,96	'R\$ '1.181,02		R\$ 1.181,02
6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE	M	8,00	R\$ 57,96	'R\$ '463,68	8,00		8,00	'R\$ '463,68		R\$ 463,68
6.4	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	29,96	R\$ 251,27	'R\$ '7.528,05	29,96		29,96	'R\$ '7.528,05		R\$ 7.528,05
6.5	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M2	29,96	R\$ 50,91	'R\$ '1.525,26	29,96		29,96	'R\$ '1.525,26		R\$ 1.525,26
6.6	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	256,96	R\$ 53,33	'R\$ '13.703,68	256,96		256,96	'R\$ '13.703,68		R\$ 13.703,68
6.7	CHAPA POLICARBONATO 4MM, FUME	M2	20,95	R\$ 52,28	'R\$ '1.095,27	20,95		20,95	'R\$ '1.095,27		R\$ 1.095,27
7	REVESTIMENTO				R\$ 15.742,23				R\$ 15.742,23	R\$ 0,00	R\$ 15.742,23
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	378,51	R\$ 4,31	'R\$ '1.631,38	378,51		378,51	'R\$ '1.631,38		R\$ 1.631,38
7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,	M2	378,51	R\$ 37,28	'R\$ '14.110,85	378,51		378,51	'R\$ '14.110,85		R\$ 14.110,85
8	ESQUADRIAS				R\$ 14.864,00					R\$ 3.555,96	R\$ 3.555,96
8.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,40	R\$ 1.068,62	'R\$ '2.564,69	2,40		2,40		R\$ 2.564,69	R\$ 2.564,69
8.2	Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	1,00	R\$ 991,27	'R\$ '991,27	1,00		1,00		R\$ 991,27	R\$ 991,27
8.3	Painéis em vidro temperado incolor 10mm, fixo com porta de abrir e fixados com suporte spider (conexões em aço inox) com tubos em inox para sustentação - fornecimento e instalação	m2	13,20	R\$ 856,67	'R\$ '11.308,04	0,00		0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 2.458,36					R\$ 2.458,36	R\$ 2.458,36
9.1	Luminária plafon (sobrepôr) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	un	6,00	R\$ 64,66	'R\$ '387,96	6,00		6,00		R\$ 387,96	R\$ 387,96
9.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 54,56	'R\$ '109,12	2,00		2,00		R\$ 109,12	R\$ 109,12
9.3	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v	un	1,00	R\$ 96,08	'R\$ '96,08	1,00		1,00		R\$ 96,08	R\$ 96,08
9.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	R\$ 29,15	'R\$ '58,30	2,00		2,00		R\$ 58,30	R\$ 58,30


 RICHARDSON JORGE DANTAS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-65.58913



Claudemy Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48				Contrato: Nº 0016/2024 Valor do Contrato: R\$ 175.617,69 CNPJ: 24.964.064/000-70		Início da obra: 15/01/2024 Período: 28/03/2024 a 17/06/2024		Data do BM: 17/06/2024 Valor da Medição: R\$ 77.254,00 Evolução: 93,56%	
Objeto: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA Endereço da Obra: DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO Empresa: T A FRANÇA SERVIÇOS - ME									

BOLETIM DE MEDICAO 02											
9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 3,10	'R\$ '465,00		150,00	150,00		R\$ 465,00	R\$ 465,00
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	R\$ 4,57	'R\$ '685,50		150,00	150,00		R\$ 685,50	R\$ 685,50
9.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	R\$ 10,94	'R\$ '656,40		60,00	60,00		R\$ 656,40	R\$ 656,40
10	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 21.836,37					R\$ 21.836,37	R\$ 21.836,37
10.1	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	2,77	R\$ 750,37	'R\$ '2.078,52		2,77	2,77		R\$ 2.078,52	R\$ 2.078,52
10.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	55,50	R\$ 31,09	'R\$ '1.725,50		55,50	55,50		R\$ 1.725,50	R\$ 1.725,50
10.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	22,20	R\$ 87,64	'R\$ '1.945,61		22,20	22,20		R\$ 1.945,61	R\$ 1.945,61
10.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 46 x 46 cm, pel 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	55,50	R\$ 73,70	'R\$ '4.090,35		55,50	55,50		R\$ 4.090,35	R\$ 4.090,35
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	166,04	R\$ 72,25	'R\$ '11.996,39		166,04	166,04		R\$ 11.996,39	R\$ 11.996,39
11	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 372,33					R\$ 372,33	R\$ 372,33
11.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 110,91	'R\$ '110,91		1,00	1,00		R\$ 110,91	R\$ 110,91
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 43,57	'R\$ '261,42		6,00	6,00		R\$ 261,42	R\$ 261,42
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS				R\$ 1.340,07					R\$ 1.340,07	R\$ 1.340,07
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	6,00	R\$ 99,38	'R\$ '596,28		6,00	6,00		R\$ 596,28	R\$ 596,28
12.2	Caixa de Inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00	R\$ 743,79	'R\$ '743,79			1,00		R\$ 743,79	R\$ 743,79
13	PINTURA				R\$ 36.672,67					R\$ 36.672,67	R\$ 36.672,67

Claudemir Balbazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE- MANOEL ALEXANDRE DA SILVA	Contrato: Nº 0016/2024	Início da obra: 15/01/2024	Data do BM: 17/06/2024
Endereço da Obra: DISTRITO DE SÃO JOÃO BOSCO	Valor do Contrato: R\$ 175.617,69	Período: 28/03/2024 a 17/06/2024	Valor da Medição: R\$ 77.254,00
Empresa: T A FRANÇA SERVIÇOS - ME	CNPJ: 24.964.064/000 -70		Evolução: 93,56%

BOLETIM DE MEDICAO 02											
13.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	378,51	R\$ 4,18	'R\$ '1.582,17		378,51	378,51		R\$ 1.582,17	R\$ 1.582,17
13.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	408,47	R\$ 16,77	'R\$ '6.850,04		408,47	408,47		R\$ 6.850,04	R\$ 6.850,04
13.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.685,27	R\$ 10,48	'R\$ '17.661,63		1.685,27	1.685,27		R\$ 17.661,63	R\$ 17.661,63
13.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	60,48	R\$ 16,37	'R\$ '990,06		60,48	60,48		R\$ 990,06	R\$ 990,06
13.5	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.276,80	R\$ 7,51	'R\$ '9.588,77		1.276,80	1.276,80		R\$ 9.588,77	R\$ 9.588,77
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 1.104,93					R\$ 1.104,93	R\$ 1.104,93
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537)	M2	256,96	R\$ 4,30	'R\$ '1.104,93		256,96	256,96		R\$ 1.104,93	R\$ 1.104,93
VALOR TOTAL:					R\$ 175.617,69				R\$ 87.055,64	R\$ 77.254,00	R\$ 164.309,64
Poço Dantas-PB, 17 de junho de 2024						Importa a presente medição a quantia de: R\$ 77.254,00 (Setenta e sete mil duzentos e cinquenta e quarto reais)					
 RICHARDSON JORGE DANTAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 161877175-2						 Claudemir Baltazar da Silva Engenheiro Civil CREA: 161877175-2					
Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução						Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização					