

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Nº: 00082/2024-CPL	11/09/202	02/05/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	R\$ 330.123,75	28/04/2025 a 02/05/2025	R\$ 10.332,02
Empresa:	CNPJ:	Evolução:	
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	38.181.172/0001-81	92,22%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
1	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$ 42.654,68				R\$ 42.654,68	R\$ 0,00	R\$ 42.654,68
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	8,00	R\$ 315,92	R\$ 2.527,39	8,00		8,00	R\$ 2.527,39		R\$ 2.527,39
1.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,49	R\$ 48,73	R\$ 72,60	1,49		1,49	R\$ 72,60		R\$ 72,60
1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	32,68	R\$ 17,95	R\$ 586,67	32,68		32,68	R\$ 586,67		R\$ 586,67
1.5	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA.	M	137,73	R\$ 29,24	R\$ 4.027,53	137,73		137,73	R\$ 4.027,53		R\$ 4.027,53
1.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 52,25	R\$ 52,25	1,00		1,00	R\$ 52,25		R\$ 52,25
1.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	86,98	R\$ 56,42	R\$ 4.907,01	86,98		86,98	R\$ 4.907,01		R\$ 4.907,01
1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	561,22	R\$ 54,31	R\$ 30.481,23	561,22		561,22	R\$ 30.481,23		R\$ 30.481,23
2	QUIOSQUE				R\$ 106.813,71				R\$ 97.232,35	R\$ 0,00	R\$ 97.232,35
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.080,76				R\$ 2.080,76	R\$ 0,00	R\$ 2.080,76
2.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,00	R\$ 34,68	R\$ 2.080,76	60,00		60,00	R\$ 2.080,76		R\$ 2.080,76
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 577,35				R\$ 577,35	R\$ 0,00	R\$ 577,35
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,41	R\$ 61,35	R\$ 577,35	9,41		9,41	R\$ 577,35		R\$ 577,35
2.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)				R\$ 9.675,38				R\$ 9.675,38	R\$ 0,00	R\$ 9.675,38
2.3.1	Sapatas				R\$ 4.910,90				R\$ 4.910,90	R\$ 0,00	R\$ 4.910,90
2.3.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	7,36	R\$ 4,44	R\$ 32,66	7,36		7,36	R\$ 32,66		R\$ 32,66
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,36	R\$ 27,46	R\$ 202,11	7,36		7,36	R\$ 202,11		R\$ 202,11
2.3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,92	R\$ 32,60	R\$ 877,67	26,92		26,92	R\$ 877,67		R\$ 877,67
2.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,80	R\$ 13,81	R\$ 232,07	16,80		16,80	R\$ 232,07		R\$ 232,07
2.3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,00	R\$ 9,77	R\$ 879,42	90,00		90,00	R\$ 879,42		R\$ 879,42
2.3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,20	R\$ 11,18	R\$ 908,03	81,20		81,20	R\$ 908,03		R\$ 908,03
2.3.1.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,20	R\$ 347,83	R\$ 1.113,06	3,20		3,20	R\$ 1.113,06		R\$ 1.113,06
2.3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,20	R\$ 208,08	R\$ 665,86	3,20		3,20	R\$ 665,86		R\$ 665,86
2.3.2	Vigas Baldrame				R\$ 4.764,48				R\$ 4.764,48	R\$ 0,00	R\$ 4.764,48
2.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,20	R\$ 58,44	R\$ 2.056,97	35,20		35,20	R\$ 2.056,97		R\$ 2.056,97
2.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,20	R\$ 13,81	R\$ 486,25	35,20		35,20	R\$ 486,25		R\$ 486,25

Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 02/05/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Valor da Medição: R\$ 10.332,02
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,20	R\$ 11,18	R\$ 1.131,68	101,20		101,20	R\$ 1.131,68		R\$ 1.131,68
2.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,96	R\$ 347,83	R\$ 681,75	1,96		1,96	R\$ 681,75		R\$ 681,75
2.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,96	R\$ 208,08	R\$ 407,84	1,96		1,96	R\$ 407,84		R\$ 407,84
2.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE)				R\$ 31.034,20				R\$ 31.034,20	R\$ 0,00	R\$ 31.034,20
2.4.1	Pilares				R\$ 9.173,13				R\$ 9.173,13		R\$ 9.173,13
2.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,16	R\$ 32,60	R\$ 1.830,98	56,16		56,16	R\$ 1.830,98		R\$ 1.830,98
2.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,80	R\$ 21,77	R\$ 1.497,58	68,80		68,80	R\$ 1.497,58		R\$ 1.497,58
2.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,60	R\$ 17,04	R\$ 4.288,02	251,60		251,60	R\$ 4.288,02		R\$ 4.288,02
2.4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,80	R\$ 347,83	R\$ 973,93	2,80		2,80	R\$ 973,93		R\$ 973,93
2.4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,80	R\$ 208,08	R\$ 582,62	2,80		2,80	R\$ 582,62		R\$ 582,62
2.4.2	Vigas				R\$ 11.380,23			0,00	R\$ 11.380,23		R\$ 11.380,23
2.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	73,12	R\$ 58,15	R\$ 4.251,89	73,12		73,12	R\$ 4.251,89		R\$ 4.251,89
2.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,20	R\$ 21,77	R\$ 1.419,22	65,20		65,20	R\$ 1.419,22		R\$ 1.419,22
2.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,80	R\$ 19,12	R\$ 3.075,15	160,80		160,80	R\$ 3.075,15		R\$ 3.075,15
2.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,20	R\$ 17,04	R\$ 327,23	19,20		19,20	R\$ 327,23		R\$ 327,23
2.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,80	R\$ 20,48	R\$ 16,38	0,80		0,80	R\$ 16,38		R\$ 16,38
2.4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,12	R\$ 347,83	R\$ 1.433,07	4,12		4,12	R\$ 1.433,07		R\$ 1.433,07
2.4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,12	R\$ 208,08	R\$ 857,29	4,12		4,12	R\$ 857,29		R\$ 857,29
2.4.3	Laje				R\$ 8.569,82			0,00	R\$ 8.569,82		R\$ 8.569,82
2.4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,12	R\$ 19,46	R\$ 975,28	50,12		50,12	R\$ 975,28		R\$ 975,28

Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Nº: 00082/2024-CPL	11/09/202	02/05/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	R\$ 330.123,75	28/04/2025 a 02/05/2025	R\$ 10.332,02
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	38.181.172/0001-81		92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.4.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,60	R\$ 19,42	R\$ 1.079,92	55,60		55,60	R\$ 1.079,92		R\$ 1.079,92
2.4.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	208,80	R\$ 18,63	R\$ 3.890,71	208,80		208,80	R\$ 3.890,71		R\$ 3.890,71
2.4.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,72	R\$ 347,83	R\$ 1.641,77	4,72		4,72	R\$ 1.641,77		R\$ 1.641,77
2.4.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,72	R\$ 208,08	R\$ 982,14	4,72		4,72	R\$ 982,14		R\$ 982,14
2.4.4	Vergas e Contra-Vergas				R\$ 1.911,03			0,00	R\$ 1.911,03		R\$ 1.911,03
2.4.4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 52,55	R\$ 294,29	5,60		5,60	R\$ 294,29		R\$ 294,29
2.4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,00	R\$ 67,47	R\$ 742,13	11,00		11,00	R\$ 742,13		R\$ 742,13
2.4.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,24	R\$ 19,29	R\$ 81,80	4,24		4,24	R\$ 81,80		R\$ 81,80
2.4.4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 18,83	R\$ 105,42	5,60		5,60	R\$ 105,42		R\$ 105,42
2.4.4.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,00	R\$ 62,49	R\$ 687,40	11,00		11,00	R\$ 687,40		R\$ 687,40
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.324,44				R\$ 1.324,44	R\$ 0,00	R\$ 1.324,44
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	15,53	R\$ 35,84	R\$ 556,66	15,53		15,53	R\$ 556,66		R\$ 556,66
2.5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,41	R\$ 544,53	R\$ 767,78	1,41		1,41	R\$ 767,78		R\$ 767,78
2.6	ELEVação				R\$ 8.455,50				R\$ 8.455,50	R\$ 0,00	R\$ 8.455,50
2.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	136,22	R\$ 62,07	R\$ 8.455,50	136,22		136,22	R\$ 8.455,50		R\$ 8.455,50
2.7	REVESTIMENTO				R\$ 25.841,17				R\$ 25.841,17	R\$ 0,00	R\$ 25.841,17
2.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	304,23	R\$ 3,01	R\$ 916,92	304,23		304,23	R\$ 916,92		R\$ 916,92
2.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 17,93	R\$ 3.106,21	173,26		173,26	R\$ 3.106,21		R\$ 3.106,21
2.7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	130,98	R\$ 22,23	R\$ 2.912,16	130,98		130,98	R\$ 2.912,16		R\$ 2.912,16
2.7.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 2,91	R\$ 503,54	173,26		173,26	R\$ 503,54		R\$ 503,54

Claudemir Balfazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 02/05/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Valor da Medição: R\$ 10.332,02
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.7.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 8,07	R\$ 1.398,73	173,26		173,26	R\$ 1.398,73		R\$ 1.398,73
2.7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 8,72	R\$ 1.510,63	173,26		173,26	R\$ 1.510,63		R\$ 1.510,63
2.7.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	28,80	R\$ 32,72	R\$ 942,41	28,80		28,80	R\$ 942,41		R\$ 942,41
2.7.8	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	5,88	R\$ 391,75	R\$ 2.303,49	5,88		5,88	R\$ 2.303,49		R\$ 2.303,49
2.7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	130,98	R\$ 93,50	R\$ 12.247,06	130,98		130,98	R\$ 12.247,06		R\$ 12.247,06
2.8	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.909,21				R\$ 2.909,21	R\$ 0,00	R\$ 2.909,21
2.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	28,80	R\$ 25,37	R\$ 730,57	28,80		28,80	R\$ 730,57		R\$ 730,57
2.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	28,80	R\$ 28,94	R\$ 833,56	28,80		28,80	R\$ 833,56		R\$ 833,56
2.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	28,80	R\$ 46,70	R\$ 1.345,07	28,80		28,80	R\$ 1.345,07		R\$ 1.345,07
2.9	ESQUADRIAS				R\$ 15.070,05				R\$ 5.488,69	R\$ 0,00	R\$ 5.488,69
2.9.1	JANELA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	m²	14,20	R\$ 505,45	R\$ 7.177,44						
2.9.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,38	R\$ 653,79	R\$ 4.171,20	6,38		6,38	R\$ 4.171,20		R\$ 4.171,20
2.9.3	GRADE EM TUBO RETANGULAR DE METALON 50X30X1,2MM	M	65,28	R\$ 36,82	R\$ 2.403,93						
2.9.4	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	31,60	R\$ 41,69	R\$ 1.317,48	31,60		31,60	R\$ 1.317,48		R\$ 1.317,48
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 5.418,31				R\$ 5.418,31	R\$ 0,00	R\$ 5.418,31
2.10.1	Alimentação				R\$ 423,14				R\$ 423,14	R\$ 0,00	R\$ 423,14
2.10.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 14,22	R\$ 56,88	4,00		4,00	R\$ 56,88		R\$ 56,88
2.10.1.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,26	R\$ 17,03	4,00		4,00	R\$ 17,03		R\$ 17,03
2.10.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 5,19	R\$ 124,58	24,00		24,00	R\$ 124,58		R\$ 124,58
2.10.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 3,50	R\$ 56,07	16,00		16,00	R\$ 56,07		R\$ 56,07
2.10.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,24	R\$ 3,90	R\$ 168,59	43,24		43,24	R\$ 168,59		R\$ 168,59
2.10.2	Instalações Internas				R\$ 507,73			0,00	R\$ 507,73	R\$ 0,00	R\$ 507,73



 Claudemir Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 02/05/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Valor da Medição: R\$ 10.332,02
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.10.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 73,75	R\$ 294,98	4,00		4,00	R\$ 294,98		R\$ 294,98
2.10.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 4,26	R\$ 34,06	8,00		8,00	R\$ 34,06		R\$ 34,06
2.10.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 5,19	R\$ 83,05	16,00		16,00	R\$ 83,05		R\$ 83,05
2.10.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,92	R\$ 3,90	R\$ 50,37	12,92		12,92	R\$ 50,37		R\$ 50,37
2.10.2.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 11,31	R\$ 45,26	4,00		4,00	R\$ 45,26		R\$ 45,26
2.10.3	Louças e Metais				R\$ 4.487,44				R\$ 4.487,44	R\$ 0,00	R\$ 4.487,44
2.10.3.1	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 186,76	R\$ 747,02	4,00		4,00	R\$ 747,02		R\$ 747,02
2.10.3.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 60,28	R\$ 241,11	4,00		4,00	R\$ 241,11		R\$ 241,11
2.10.3.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,15 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 874,83	R\$ 3.499,30	4,00		4,00	R\$ 3.499,30		R\$ 3.499,30
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 4.427,34				R\$ 4.427,34	R\$ 0,00	R\$ 4.427,34
2.11.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 395,82	R\$ 1.583,26	4,00		4,00	R\$ 1.583,26		R\$ 1.583,26
2.11.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 256,64	R\$ 1.026,55	4,00		4,00	R\$ 1.026,55		R\$ 1.026,55
2.11.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 33,21	R\$ 132,85	4,00		4,00	R\$ 132,85		R\$ 132,85
2.11.4	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	4,00	R\$ 8,77	R\$ 35,07	4,00		4,00	R\$ 35,07		R\$ 35,07
2.11.5	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	UN	4,00	R\$ 15,79	R\$ 63,15	4,00		4,00	R\$ 63,15		R\$ 63,15
2.11.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 7,19	R\$ 86,26	12,00		12,00	R\$ 86,26		R\$ 86,26
2.11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 6,71	R\$ 53,68	8,00		8,00	R\$ 53,68		R\$ 53,68
2.11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,84	R\$ 25,04	R\$ 421,75	16,84		16,84	R\$ 421,75		R\$ 421,75
2.11.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,64	R\$ 17,99	R\$ 461,21	25,64		25,64	R\$ 461,21		R\$ 461,21
2.11.10	Ventilação				R\$ 563,57				R\$ 563,57	R\$ 0,00	R\$ 563,57


 Claudemir Ballazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 02/05/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Valor da Medição: R\$ 10.332,02
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.11.10.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 13,99	R\$ 111,95	8,00		8,00	R\$ 111,95		R\$ 111,95
2.11.10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	27,40	R\$ 14,81	R\$ 405,70	27,40		27,40	R\$ 405,70		R\$ 405,70
2.11.10.3	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R\$ 11,48	R\$ 45,93	4,00		4,00	R\$ 45,93		R\$ 45,93
3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 45.575,06				R\$ 41.220,23	R\$ 0,00	R\$ 41.220,23
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	90,88	R\$ 27,07	R\$ 2.459,71	90,88		90,88	R\$ 2.459,71		R\$ 2.459,71
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	22,77	R\$ 29,03	R\$ 660,94	22,77		22,77	R\$ 660,94		R\$ 660,94
3.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	27,10	R\$ 45,70	R\$ 1.238,45	27,10		27,10	R\$ 1.238,45		R\$ 1.238,45
3.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	686,68	R\$ 50,93	R\$ 34.969,65	686,68		686,68	R\$ 34.969,65		R\$ 34.969,65
3.5	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM	M²	34,94	R\$ 99,93	R\$ 3.491,41						
3.6	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=15MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM TINTA A BASE DE EPOXI, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL	UN	3,00	R\$ 863,43	R\$ 2.590,28	2,00		2,00	R\$ 1.726,86		R\$ 1.726,86
3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,08	R\$ 53,45	R\$ 164,62	3,08		3,08	R\$ 164,62		R\$ 164,62
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 64.086,64				R\$ 62.324,27	R\$ 0,00	R\$ 62.324,27
4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 11,64	R\$ 221,10	19,00		19,00	R\$ 221,10		R\$ 221,10
4.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 9,50	R\$ 37,98	4,00		4,00	R\$ 37,98		R\$ 37,98

Claudemy Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 02/05/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Valor da Medição: R\$ 10.332,02
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
4.3	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$ 6,30	R\$ 170,18	27,00		27,00	R\$ 170,18		R\$ 170,18
4.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 7,57	R\$ 75,71	10,00		10,00	R\$ 75,71		R\$ 75,71
4.5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	R\$ 5,31	R\$ 175,24	33,00		33,00	R\$ 175,24		R\$ 175,24
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.123,10	R\$ 7,69	R\$ 8.636,95	1123,10		1123,10	R\$ 8.636,95		R\$ 8.636,95
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,60	R\$ 3,66	R\$ 276,68	75,60		75,60	R\$ 276,68		R\$ 276,68
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,80	R\$ 2,20	R\$ 113,99	51,80		51,80	R\$ 113,99		R\$ 113,99
4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,00	R\$ 5,43	R\$ 1.987,32	366,00		366,00	R\$ 1.987,32		R\$ 1.987,32
4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	267,80	R\$ 3,24	R\$ 867,98	267,80		267,80	R\$ 867,98		R\$ 867,98
4.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R\$ 28,08	R\$ 196,57	7,00		7,00	R\$ 196,57		R\$ 196,57
4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 8,01	R\$ 80,13	10,00		10,00	R\$ 80,13		R\$ 80,13
4.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,90	R\$ 9,86	R\$ 1.329,44	134,90		134,90	R\$ 1.329,44		R\$ 1.329,44
4.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,00	R\$ 12,58	R\$ 1.044,30	83,00		83,00	R\$ 1.044,30		R\$ 1.044,30
4.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,70	R\$ 15,21	R\$ 527,90	34,70		34,70	R\$ 527,90		R\$ 527,90
4.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 352,47	R\$ 1.762,37						
4.17	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, CONTÍNUO, CURVO, BRAÇO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 2 LUMINÁRIAS EM LED 200W.	und	7,00	R\$ 4.835,00	R\$ 33.844,98	7,00		7,00	R\$ 33.844,98		R\$ 33.844,98
4.18	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW	UN	1,00	R\$ 7.175,39	R\$ 7.175,39	1,00		1,00	R\$ 7.175,39		R\$ 7.175,39
4.19	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	126,00	R\$ 0,05	R\$ 6,03	126,00		126,00	R\$ 6,03		R\$ 6,03


 Claudemir Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 02/05/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Valor da Medição: R\$ 10.332,02
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03


ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
4.20	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	141,00	R\$ 0,07	R\$ 10,12	141,00		141,00	R\$ 10,12		R\$ 10,12
4.21	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	75,00	R\$ 1,83	R\$ 137,24	75,00		75,00	R\$ 137,24		R\$ 137,24
4.22	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	34,00	R\$ 2,97	R\$ 100,85	34,00		34,00	R\$ 100,85		R\$ 100,85
4.23	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	126,00	R\$ 1,71	R\$ 215,50	126,00		126,00	R\$ 215,50		R\$ 215,50
4.24	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	32,00	R\$ 3,42	R\$ 109,46	32,00		32,00	R\$ 109,46		R\$ 109,46
4.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	19,00	R\$ 115,58	R\$ 2.196,05	19,00		19,00	R\$ 2.196,05		R\$ 2.196,05
4.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	34,90	R\$ 19,06	R\$ 665,34	34,90		34,90	R\$ 665,34		R\$ 665,34
4.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 20,03	R\$ 80,13	4,00		4,00	R\$ 80,13		R\$ 80,13
4.28	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 23,66	R\$ 189,26	8,00		8,00	R\$ 189,26		R\$ 189,26
4.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 10,41	R\$ 52,03	5,00		5,00	R\$ 52,03		R\$ 52,03
4.30	LUMINÁRIA PLAFON SOW LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R\$ 450,10	R\$ 1.800,41	4,00		4,00	R\$ 1.800,41		R\$ 1.800,41
5	CANTEIROS ELEVADOS				R\$ 15.849,92				R\$ 5.990,76	R\$ 3.341,17	R\$ 9.331,93
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,25	R\$ 61,35	R\$ 444,82	7,25		7,25	R\$ 444,82		R\$ 444,82
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	74,80	R\$ 62,07	R\$ 4.643,02						
5.3	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	36,24	R\$ 102,21	R\$ 3.704,10	36,24		36,24	R\$ 3.704,10		R\$ 3.704,10
5.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 3,01	R\$ 450,85	80,00	69,59	149,59	R\$ 241,11	R\$ 209,74	R\$ 450,85
5.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 20,01	R\$ 2.993,16	80,00	69,59	149,59	R\$ 1.600,73	R\$ 1.392,43	R\$ 2.993,16
5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 2,91	R\$ 434,75		149,59	149,59		R\$ 434,75	R\$ 434,75
5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 12,53	R\$ 1.874,97						
5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 8,72	R\$ 1.304,25		149,59	149,59		R\$ 1.304,25	R\$ 1.304,25
6	DIVERSOS				R\$ 29.358,22				R\$ 29.020,00	R\$ 338,22	R\$ 29.358,22
6.1	LIXEIRA COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO (1 TUBO CENTRAL) E CESTO EM TÁBUAS DE MADEIRA DE LEI	UNID	7,00	R\$ 1.042,68	R\$ 7.298,79	7,00		7,00	R\$ 7.298,79		R\$ 7.298,79

Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL Valor do Contrato: R\$ 330.123,75 CNPJ: 38.181.172/0001-81	Início da obra: 11/09/202 Período: 28/04/2025 a 02/05/2025	Data do BM: 02/05/2025 Valor da Medição: R\$ 10.332,02 Evolução: 92,22%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
6.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	130,84	R\$ 12,04	R\$ 1.575,80	108,81	22,03	130,84	R\$ 1.310,48	R\$ 265,32	R\$ 1.575,80
6.3	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	130,84	R\$ 3,53	R\$ 461,63	110,18	20,66	130,84	R\$ 388,74	R\$ 72,89	R\$ 461,63
6.4	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	R\$ 95,80	R\$ 766,40	8,00		8,00	R\$ 766,40		R\$ 766,40
6.5	BANCO DE PRAÇA EM RIPAS DE MADEIRA MACIÇA	UND	7,00	R\$ 2.750,80	R\$ 19.255,60	7,00		7,00	R\$ 19.255,60		R\$ 19.255,60
7	PLAYGROUND				R\$ 25.785,52				R\$ 15.669,04	R\$ 6.652,63	R\$ 22.321,67
7.1	EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND - CASA DE TARZAN	und	1,00	R\$ 15.669,04	R\$ 15.669,04	1,00		1,00	R\$ 15.669,04		R\$ 15.669,04
7.2	EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND - GIRA-GIRA DE FERRO- 06 LUGARES	und	1,00	R\$ 3.188,78	R\$ 3.188,78		1,00	1,00		R\$ 3.188,78	R\$ 3.188,78
7.3	EQUIPAMENTO DE PLAYGROUND - GANGORRA DE FERRO 3 PRANCHAS	und	2,00	R\$ 3.463,86	R\$ 6.927,71		1,00	1,00		R\$ 3.463,86	R\$ 3.463,86
Total Geral:					R\$ 330.123,75				R\$ 294.111,32	R\$ 10.332,02	R\$ 304.443,33

Poço Dantas-PB, 02 de maio de 2025  Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução	Importa a presente medição a quantia de: R\$ 10.332,02 (Dez mil trezentos e trinta e três reais e dois centavos)  Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização
---	--

PRO2 Projetos e Construções
 CNPJ: 38.181.172/0001-81
 Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
 Representante Legal

Claudemy Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2