

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	início da obra:	Data do BM:
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DE POÇO DANTAS/PB - OPERAÇÃO Nº: 1094173-49 E CONVÊNIO Nº: 963032/2024	Nº: 0004/2025	13/06/2025	29/08/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS	R\$ 637.610,28	23/08/2025 a 29/08/2025	R\$ 103.642,86
Empresa:	CNPJ:	Evolução:	
KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.798.708/0001-00	80,89%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO INCL. PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO INCL. PERIODO
1	AVENIDA ELISVALDO CARVALHO DE ALMEIDA										
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 3.200,29				R\$ 3.200,29		R\$ 3.200,29
1.1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	M²	8,00	R\$ 370,53	R\$ 2.964,22	8,00		8,00	R\$ 2.964,22		R\$ 2.964,22
1.1.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	472,13	R\$ 0,50	R\$ 236,07				R\$ 236,07		R\$ 236,07
1.2	TERRAPLENAGEM				R\$ 54.538,76				R\$ 54.538,76		R\$ 54.538,76
1.2.1	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.777,04	R\$ 0,15	R\$ 566,56	3.777,04		3.777,04	R\$ 566,56		R\$ 566,56
1.2.2	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	529,32	R\$ 91,24	R\$ 48.295,16	529,32		529,32	R\$ 48.295,16		R\$ 48.295,16
1.2.3	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3	30,69	R\$ 184,98	R\$ 5.677,04	30,69		30,69	R\$ 5.677,04		R\$ 5.677,04
1.3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 578.192,75				R\$ 354.402,24	R\$ 103.642,86	R\$ 458.045,10
1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	881,18	R\$ 46,78	R\$ 41.221,60	881,18		881,18	R\$ 41.221,60		R\$ 41.221,60
1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	3.777,08	R\$ 94,00	R\$ 355.045,52	2832,81	944,27	3777,08	R\$ 266.284,14	R\$ 88.761,38	R\$ 355.045,52

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	início da obra:	Data do BM:
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DE POÇO DANTAS/PB - OPERAÇÃO Nº: 1094173-49 E CONVÊNIO Nº: 963032/2024	Nº: 0004/2025	13/06/2025	29/08/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POÇO DANTAS	R\$ 637.610,28	23/08/2025 a 29/08/2025	R\$ 103.642,86
Empresa:	CNPJ:	Evolução:	
KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.798.708/0001-00	80,89%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO INCL. PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERIODO	ACUMULADO INCL. PERIODO
1.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA	M	85,08	R\$ 26,47	R\$ 2.252,07	85,08		85,08	R\$ 2.252,07		R\$ 2.252,07
1.3.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	101,79	R\$ 850,37	R\$ 86.559,18	52,5	17,5	70	R\$ 44.644,43	R\$ 14.881,48	R\$ 59.525,91
1.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	279,44	R\$ 149,40	R\$ 41.748,34						
1.3.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	95,81	R\$ 91,77	R\$ 8.792,48						
1.3.7	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UTILIZADAS NAS PAVIMENTAÇÕES(UTILIZADAS EM CALÇADAS COM LARGURA DE 1,5 METROS) - COM PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTAL, INCLUSIVE PINTURA DE ACORDO COM O PROJETO	Uni	12,00	#####	R\$ 12.375,00						
1.3.8	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	199,60	R\$ 137,86	R\$ 27.516,86						
1.3.9	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	M²	3.777,04	R\$ 0,71	R\$ 2.681,70						
1.4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 1.678,48						
1.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	881,18	R\$ 1,63	R\$ 1.436,32						
1.4.2	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES45X25CM	UN	1,00	R\$ 108,50	R\$ 108,50						
1.4.3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	1,00	R\$ 133,66	R\$ 133,66						
Total					R\$ 637.610,28				R\$ 412.141,29	R\$ 103.642,86	R\$ 515.784,15

ESTADO DA PARAÍBA			
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB			
CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	início da obra:	Data do BM:
PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DE POÇO DANTAS/PB - OPERAÇÃO Nº: 1094173-49 E CONVÊNIO Nº: 963032/2024	Nº: 0004/2025	13/06/2025	29/08/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE POÇO DANTAS	R\$ 637.610,28	23/08/2025 a 29/08/2025	R\$ 103.642,86
Empresa:	CNPJ:	Evolução:	
KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	21.798.708/0001-00	80,89%	

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05											
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO O INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO

Poço Dantas-PB, 29 de agosto de 2025	Importa a presente medição a quantia de: R\$ 103.642,86 (Cento e três mil seiscentos e seiscentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)
Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução	Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização