

CONTRATO: N° 00069/2025-SDC				Data do CT:		Data Do BM		PERÍODO				
Processo/Operação N° : 250220CE00001				02/05/2025		10/12/2025		28/10/2025 A 10/12/2025				
Programa/Convênio:				CT - Objeto:								
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00001/2025				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, ZONA RURAL DO								
Empresa Contratada:				CNPJ:								
Gecelio de Andrade Alves Ltda				43.733.234/0001-50								
Endereço da Obra:				VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR MEDIDO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO				
DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS - PB				R\$ 471.045,99		R\$ 101.324,25		R\$ 471.045,99				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03												
						MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 14.899,85		R\$ 14.899,85		R\$ -		R\$ 14.899,85
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,70	R\$ 482,19	R\$ 3.712,86	7,70	R\$ 3.712,86		R\$ -	7,70	R\$ 3.712,86
1.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	415,88	R\$ 5,28	R\$ 2.195,85	415,88	R\$ 2.195,85		R\$ -	415,88	R\$ 2.195,85
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	131,20	R\$ 68,53	R\$ 8.991,14	131,20	R\$ 8.991,14		R\$ -	131,20	R\$ 8.991,14
2	DEMOLIÇÕES					R\$ 105,72		R\$ 105,72		R\$ -		R\$ 105,72
2.1	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,46	R\$ 229,82	R\$ 105,72	0,46	R\$ 105,72		R\$ -	0,46	R\$ 105,72
3	MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 20.723,76		R\$ 20.723,76		R\$ -		R\$ 20.723,76
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	64,45	R\$ 98,00	R\$ 6.316,10	64,45	R\$ 6.316,10		R\$ -	64,45	R\$ 6.316,10
3.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_09/2023	M3	41,30	R\$ 28,90	R\$ 1.193,57	41,30	R\$ 1.193,57		R\$ -	41,30	R\$ 1.193,57
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CIAQUISIÇÃO	M3	108,41	R\$ 121,89	R\$ 13.214,09	108,41	R\$ 13.214,09		R\$ -	108,41	R\$ 13.214,09
4	FUNDAÇÃO E BALDRAME					R\$ 44.575,63		R\$ 44.575,63		R\$ -		R\$ 44.575,63
4.1	SAPATAS					R\$ 16.741,63		R\$ 16.741,63		R\$ -		R\$ 16.741,63
4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,97	R\$ 42,17	R\$ 40,90	0,97	R\$ 40,90		R\$ -	0,97	R\$ 40,90
4.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	5,36	R\$ 513,28	R\$ 2.751,18	5,36	R\$ 2.751,18		R\$ -	5,36	R\$ 2.751,18
4.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	5,36	R\$ 334,92	R\$ 1.795,17	5,36	R\$ 1.795,17		R\$ -	5,36	R\$ 1.795,17
4.1.4	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	35,4	R\$ 150,37	R\$ 5.323,10	35,40	R\$ 5.323,10		R\$ -	35,40	R\$ 5.323,10
4.1.5	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	476,00	R\$ 13,74	R\$ 6.540,24	476,00	R\$ 6.540,24		R\$ -	476,00	R\$ 6.540,24
4.1.6	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,00	R\$ 18,19	R\$ 291,04	16,00	R\$ 291,04		R\$ -	16,00	R\$ 291,04
4.2	VIGA BALDRAME					R\$ 27.834,00		R\$ 27.834,00		R\$ -		R\$ 27.834,00
4.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	7,25	R\$ 513,28	R\$ 3.721,28	7,25	R\$ 3.721,28		R\$ -	7,25	R\$ 3.721,28
4.2.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	7,25	R\$ 334,92	R\$ 2.428,17	7,25	R\$ 2.428,17		R\$ -	7,25	R\$ 2.428,17
4.2.3	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	86,77	R\$ 79,93	R\$ 6.935,53	86,77	R\$ 6.935,53		R\$ -	86,77	R\$ 6.935,53
4.2.4	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	168,00	R\$ 18,19	R\$ 3.055,92	168,00	R\$ 3.055,92		R\$ -	168,00	R\$ 3.055,92
4.2.5	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	12	R\$ 16,75	R\$ 201,00	12,00	R\$ 201,00		R\$ -	12,00	R\$ 201,00
4.2.6	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	331,00	R\$ 15,46	R\$ 5.117,26	331,00	R\$ 5.117,26		R\$ -	331,00	R\$ 5.117,26
4.2.7	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,00	R\$ 13,74	R\$ 329,76	24,00	R\$ 329,76		R\$ -	24,00	R\$ 329,76
4.2.8	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	120,54	R\$ 50,15	R\$ 6.045,08	120,54	R\$ 6.045,08		R\$ -	120,54	R\$ 6.045,08
5	SUPERESTRUTURA					R\$ 52.373,98		R\$ 52.373,98		R\$ -		R\$ 52.373,98
5.1	PILARES					R\$ 24.886,77		R\$ 24.886,77		R\$ -		R\$ 24.886,77

CONTRATO: Nº 00069/2025-SDC				Data do CT:		Data Do BM		PERÍODO				
Processo/Operação Nº : 250220CE00001				02/05/2025		10/12/2025		28/10/2025 A 10/12/2025				
Programa/Convênio:				CT - Objeto:								
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2025				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, ZONA RURAL DO								
Empresa Contratada:				CNPJ:								
Gecelio de Andrade Alves Ltda				43.733.234/0001-50								
Endereço da Obra:				VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR MEDIDO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO				
DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS - PB				R\$ 471.045,99		R\$ 101.324,25		R\$ 471.045,99				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03												
						MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO
5.1.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	7,45	R\$ 513,28	R\$ 3.823,94	7,45	R\$ 3.823,94		R\$ -	7,45	R\$ 3.823,94
5.1.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	7,45	R\$ 334,92	R\$ 2.495,15	7,45	R\$ 2.495,15		R\$ -	7,45	R\$ 2.495,15
5.1.3	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	146,88	R\$ 73,26	R\$ 10.760,43	146,88	R\$ 10.760,43		R\$ -	146,88	R\$ 10.760,43
5.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	219	R\$ 15,27	R\$ 3.344,13	219,00	R\$ 3.344,13		R\$ -	219,00	R\$ 3.344,13
5.1.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	376	R\$ 11,87	R\$ 4.463,12	376,00	R\$ 4.463,12		R\$ -	376,00	R\$ 4.463,12
5.2		VIGAS				R\$ 27.487,21		R\$ 27.487,21		R\$ -		R\$ 27.487,21
5.2.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	8,51	R\$ 513,28	R\$ 4.368,01	8,51	R\$ 4.368,01		R\$ -	8,51	R\$ 4.368,01
5.2.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	M3	8,51	R\$ 334,92	R\$ 2.850,17	8,51	R\$ 2.850,17		R\$ -	8,51	R\$ 2.850,17
5.2.3	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	104,53	R\$ 123,06	R\$ 12.863,46	104,53	R\$ 12.863,46		R\$ -	104,53	R\$ 12.863,46
5.2.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	161,00	R\$ 15,27	R\$ 2.458,47	161,00	R\$ 2.458,47		R\$ -	161,00	R\$ 2.458,47
5.2.5	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	16,00	R\$ 14,28	R\$ 228,48	16,00	R\$ 228,48		R\$ -	16,00	R\$ 228,48
5.2.6	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	317	R\$ 13,35	R\$ 4.231,95	317,00	R\$ 4.231,95		R\$ -	317,00	R\$ 4.231,95
5.2.7	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	41,00	R\$ 11,87	R\$ 486,67	41,00	R\$ 486,67		R\$ -	41,00	R\$ 486,67
6		ALVENARIA E VEDAÇÕES				R\$ 59.901,09		R\$ 59.901,08		R\$ -		R\$ 59.901,08
6.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (BASEADO NO ITEM C0074-SEINFRA)	M2	64,18	R\$ 149,44	R\$ 9.591,06	64,18	R\$ 9.591,06		R\$ -	64,18	R\$ 9.591,06
6.2	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M2	454,79	R\$ 100,44	R\$ 45.679,11	454,79	R\$ 45.679,11		R\$ -	454,79	R\$ 45.679,11
6.3	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	51,90	R\$ 55,38	R\$ 2.874,22	51,90	R\$ 2.874,22		R\$ -	51,90	R\$ 2.874,22
6.4	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_ 03/2024	M	41,50	R\$ 42,33	R\$ 1.756,70	41,50	R\$ 1.756,70		R\$ -	41,50	R\$ 1.756,70
7		COBERTURA				R\$ 100.339,49		R\$ 100.339,49		R\$ -		R\$ 100.339,49
7.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	501,54	R\$ 82,18	R\$ 41.216,56	501,54	R\$ 41.216,56		R\$ -	501,54	R\$ 41.216,56
7.2	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	501,54	R\$ 43,45	R\$ 21.791,91	501,54	R\$ 21.791,91		R\$ -	501,54	R\$ 21.791,91
7.3	92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN	3,00	R\$ 2.201,84	R\$ 6.605,52	3,00	R\$ 6.605,52		R\$ -	3,00	R\$ 6.605,52
7.4	92596	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_ 07/2019	UN	2,00	R\$ 1.930,98	R\$ 3.861,96	2,00	R\$ 3.861,96		R\$ -	2,00	R\$ 3.861,96
7.5	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	45,89	R\$ 24,87	R\$ 1.141,28	45,89	R\$ 1.141,28		R\$ -	45,89	R\$ 1.141,28
7.6	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_ 08/2023_PS	M2	362,37	R\$ 56,51	R\$ 20.477,53	362,37	R\$ 20.477,53		R\$ -	362,37	R\$ 20.477,53
7.7	S01952	Sanca ou cimalha em gesso l = 10 cm	m	505,76	R\$ 10,37	R\$ 5.244,73	505,76	R\$ 5.244,73		R\$ -	505,76	R\$ 5.244,73

CONTRATO: N° 00069/2025-SDC				Data do CT:		Data Do BM		PERÍODO				
Processo/Operação N° : 250220CE00001				02/05/2025		10/12/2025		28/10/2025 A 10/12/2025				
Programa/Convênio:				CT - Objeto:								
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00001/2025				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, ZONA RURAL DO								
Empresa Contratada:				CNPJ:								
Gecelio de Andrade Alves Ltda				43.733.234/0001-50								
Endereço da Obra:				VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR MEDIDO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO				
DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS - PB				R\$ 471.045,99		R\$ 101.324,25		R\$ 471.045,99				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03												
						MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO
8		REVESTIMENTO				R\$ 68.209,75		R\$ 43.726,43		R\$ 24.483,32		R\$ 68.209,75
8.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M2	879,10	R\$ 4,71	R\$ 4.140,56	879,10	R\$ 4.140,56		R\$ -	879,10	R\$ 4.140,56
8.2	S03316	Reboco no emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	879,10	R\$ 45,03	R\$ 39.585,87	879,10	R\$ 39.585,87		R\$ -	879,10	R\$ 39.585,87
8.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - PI PAREDE	M2	237,55	R\$ 98,40	R\$ 23.374,92	0,00	R\$ -	237,55	R\$ 23.374,92	237,55	R\$ 23.374,92
8.4	S13653	Revestimento cerâmico para piso ou parede, Cerâmica 123 x 123 cm, porcelanato PEI 5 acetinado, Embramac, linha master onix cream premium ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	5,04	R\$ 219,92	R\$ 1.108,40	0,00	R\$ -	5,04	R\$ 1.108,40	5,04	R\$ 1.108,40
9		PISO E CALÇADAS				R\$ 61.028,51		R\$ 21.574,17		R\$ 39.454,34		R\$ 61.028,51
9.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	362,37	R\$ 38,80	R\$ 14.059,96	362,37	R\$ 14.059,96		R\$ -	362,37	R\$ 14.059,96
9.2	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	10,87	R\$ 691,28	R\$ 7.514,21	10,87	R\$ 7.514,21		R\$ -	10,87	R\$ 7.514,21
9.3	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	363,46	R\$ 75,27	R\$ 27.357,63	0,00	R\$ -	363,46	R\$ 27.357,63	363,46	R\$ 27.357,63
9.4	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	198,21	R\$ 10,17	R\$ 2.015,80	0,00	R\$ -	198,21	R\$ 2.015,80	198,21	R\$ 2.015,80
9.5	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	113,90	R\$ 82,16	R\$ 9.358,02	0,00	R\$ -	113,90	R\$ 9.358,02	113,90	R\$ 9.358,02
9.6	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	7,00	R\$ 103,27	R\$ 722,89	0,00	R\$ -	7,00	R\$ 722,89	7,00	R\$ 722,89
10		ESQUADRIAS				R\$ 31.914,22		R\$ -		R\$ 23.720,22		R\$ 23.720,22
10.1		PORTAS				R\$ 18.558,40		R\$ -		R\$ 10.364,40		R\$ 10.364,40
10.1.1	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 2.591,10	R\$ 10.364,40	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 10.364,40	4,00	R\$ 10.364,40
10.1.2	S12952	Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessórios - Rev 01	un	2,00	R\$ 4.097,00	R\$ 8.194,00	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
10.2		JANELAS				R\$ 13.355,82		R\$ -		R\$ 13.355,82		R\$ 13.355,82
10.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	25,50	R\$ 394,64	R\$ 10.063,32	0,00	R\$ -	25,50	R\$ 10.063,32	25,50	R\$ 10.063,32
10.2.2	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	7,5	R\$ 439,00	R\$ 3.292,50	0,00	R\$ -	7,5	R\$ 3.292,50	7,50	R\$ 3.292,50
11		INSTALAÇÕES ELÉTRICA				R\$ 27.049,83	0,00	R\$ -		R\$ 13.666,37	R\$ -	R\$ 19.085,49
11.1		ELETRODUTOS E FIOS				R\$ 18.120,05		R\$ 4.453,68		R\$ 13.666,37		R\$ 18.120,05
11.1.1	S00353	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	66,00	R\$ 16,73	R\$ 1.104,18	66,00	R\$ 1.104,18		R\$ -	66,00	R\$ 1.104,18
11.1.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	319,00	R\$ 10,50	R\$ 3.349,50	319,00	R\$ 3.349,50		R\$ -	319,00	R\$ 3.349,50
11.1.3	101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	198,00	R\$ 30,40	R\$ 6.019,20	0,00	R\$ -	198,00	R\$ 6.019,20	198,00	R\$ 6.019,20

CONTRATO: N° 00069/2025-SDC				Data do CT:		Data Do BM		PERÍODO				
Processo/Operação N° : 250220CE00001				02/05/2025		10/12/2025		28/10/2025 A 10/12/2025				
Programa/Convênio:				CT - Objeto:								
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 00001/2025				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, ZONA RURAL DO								
Empresa Contratada:				CNPJ:								
Gecelio de Andrade Alves Ltda				43.733.234/0001-50								
Endereço da Obra:				VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR MEDIDO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO				
DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS - PB				R\$ 471.045,99		R\$ 101.324,25		R\$ 471.045,99				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03												
						MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO
11.1.4	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	265,35	R\$ 8,40	R\$ 2.228,94	0,00	R\$ -	265,35	R\$ 2.228,94	265,35	R\$ 2.228,94
11.1.5	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	505,05	R\$ 5,70	R\$ 2.878,79	0,00	R\$ -	505,05	R\$ 2.878,79	505,05	R\$ 2.878,79
11.1.6	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	393,01	R\$ 4,20	R\$ 1.650,64	0,00	R\$ -	393,01	R\$ 1.650,64	393,01	R\$ 1.650,64
11.1.7	S04429	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	5,00	R\$ 177,76	R\$ 888,80	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 888,80	5,00	R\$ 888,80
11.2	LUMINARIAS, TOMADAS E INTERRUPTORES					R\$ 7.285,14		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11.2.1	S12562	Luminária para uma lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	un	37,00	R\$ 92,78	R\$ 3.432,86	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.2.2	I13291	Refletor simples LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca Nitrolux ou similar	un	6,00	R\$ 270,37	R\$ 1.622,22	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.2.3	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	7	R\$ 49,63	R\$ 347,41	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.2.4	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	33,00	R\$ 49,49	R\$ 1.633,17	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.2.5	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2,00	R\$ 46,72	R\$ 93,44	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.2.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	R\$ 30,78	R\$ 30,78	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.2.7	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2	R\$ 62,63	R\$ 125,26	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.3	QUADROS					R\$ 1.644,64		R\$ 965,44		R\$ -		R\$ 965,44
11.3.1	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 570,07	R\$ 570,07	1,00	R\$ 570,07		R\$ -	1,00	R\$ 570,07
11.3.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 395,37	R\$ 395,37	1,00	R\$ 395,37		R\$ -	1,00	R\$ 395,37
11.3.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00	R\$ 10,98	R\$ 109,80	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.3.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	7,00	R\$ 11,70	R\$ 81,90	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.3.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	R\$ 174,18	R\$ 348,36	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
11.3.6	S08894	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	2,00	R\$ 69,57	R\$ 139,14	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
12	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO					R\$ 1.237,36		R\$ 1.237,36		R\$ -		R\$ 1.237,36
12.1	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	8,00	R\$ 8,41	R\$ 67,28	8,00	R\$ 67,28		R\$ -	8,00	R\$ 67,28
12.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	UN	16,00	R\$ 7,61	R\$ 121,76	16,00	R\$ 121,76		R\$ -	16,00	R\$ 121,76
12.3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2022	M	32,00	R\$ 18,46	R\$ 590,72	32,00	R\$ 590,72		R\$ -	32,00	R\$ 590,72
12.4	I12184	Caixa de passagem polar para ar condicionado Split	un	8,00	R\$ 57,20	R\$ 457,60	8,00	R\$ 457,60		R\$ -	8,00	R\$ 457,60
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS					R\$ 4.845,14		R\$ 4.845,14		R\$ -		R\$ 4.845,14
13.1	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019.	M	25,00	R\$ 166,07	R\$ 4.151,75	25,00	R\$ 4.151,75		R\$ -	25,00	R\$ 4.151,75

CONTRATO: Nº 00069/2025-SDC					Data do CT:		Data Do BM		PERÍODO			
Processo/Operação Nº : 250220CE00001					02/05/2025		10/12/2025		28/10/2025 A 10/12/2025			
Programa/Convênio:					CT - Objeto:							
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2025					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA VISANDO A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES, ZONA RURAL DO							
Empresa Contratada:					CNPJ:							
Gecelio de Andrade Alves Ltda					43.733.234/0001-50							
Endereço da Obra:					VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR MEDIDO ANTERIOR		VALOR ACUMULADO			
DISTRITO DE TANQUES, POÇO DANTAS - PB					R\$ 471.045,99		R\$ 101.324,25		R\$ 471.045,99			
BOLETIM DE MEDIÇÃO 03												
						MEDIDO ANTERIOR		MEDIDO NO PERÍODO		ACUMULADO		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR MEDIDO NO PERÍODO
13.2	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	12,00	R\$ 34,07	R\$ 408,84	12,00	R\$ 408,84				
13.3	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 38,49	R\$ 153,96	4,00	R\$ 153,96				
13.4	S04283	Ralo hemisférico em Pº P, tipo abacaxi Ø 100mm	un	3,00	R\$ 43,53	R\$ 130,59	3,00	R\$ 130,59				
14	PINTURA					R\$ 46.864,66	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
14.1	PAREDE					R\$ 26.863,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14.1.1	S08624	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	616,7	R\$ 25,68	R\$ 15.836,86	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
14.1.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	616,70	R\$ 4,23	R\$ 2.608,64	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
14.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	616,70	R\$ 13,65	R\$ 8.417,96	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
14.2	TETO					R\$ 20.001,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14.2.1	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	363,46	R\$ 5,29	R\$ 1.922,70	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
14.2.2	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	363,46	R\$ 33,48	R\$ 12.168,64	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
14.2.3	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	363,46	R\$ 16,26	R\$ 5.909,86	0,00	R\$ -		R\$ -	0,00	R\$ -
TOTAL					R\$ 534.068,99		R\$ 369.721,74		R\$ 101.324,25		R\$ 471.045,99	
VALOR DO CONTRATO:			R\$		534.068,99							
VALOR ACUMULADO:			R\$		471.045,99							
VALOR MEDIDO ANTERIOR:			R\$		369.721,74							
VALOR DA MEDIÇÃO:			R\$		101.324,25							
SALDO DO CONTRATO:			R\$		63.023,00							