

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:

ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
Endereço da Obra:

ESTRADA VICINAL, POÇO DANTAS-PB

Empresa:

T A FRANCA SERVIÇOS

Contrato:

Nº: 00106/2023-CPL

Valor do Contrato:

R\$ 468.013,76

CNPJ:

24.964.064/0001-70

Início da obra:

03/10/2026

Período:

26/03/2026 a 24/04/2026

Valor da Medição:

R\$ 132.073,70

Evolução:

100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 7.419,92				R\$ 7.419,92	R\$ 0,00	R\$ 7.419,92
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	R\$ 474,88	R\$ 3.799,04	8,00		8,00	R\$ 3.799,04		R\$ 3.799,04
1.2	SERVIÇO TOPOGRÁFICO PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇO ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	8.420,65	R\$ 0,43	R\$ 3.620,88	8.420,65		8.420,65	R\$ 3.620,88		R\$ 3.620,88
2	BUEIROS				R\$ 237.812,54				R\$ 237.812,54	R\$ 0,00	R\$ 237.812,54
2.1	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF_10/2018	M	99,99	R\$ 4,98	R\$ 497,95	99,99		99,99	R\$ 497,95		R\$ 497,95
2.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	70,76	R\$ 9,59	R\$ 678,58	70,76		70,76	R\$ 678,58		R\$ 678,58
2.3	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	347,60	R\$ 0,60	R\$ 208,56	347,60		347,60	R\$ 208,56		R\$ 208,56
2.4	COLCHAO DE AEIA	M2	81,53	R\$ 173,47	R\$ 14.143,00	81,53		81,53	R\$ 14.143,00		R\$ 14.143,00
2.5	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	6,00	R\$ 7.259,83	R\$ 43.558,98	6,00		6,00	R\$ 43.558,98		R\$ 43.558,98
2.6	BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	R\$ 12.684,23	R\$ 25.368,46	2,00		2,00	R\$ 25.368,46		R\$ 25.368,46
2.7	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	2,00	R\$ 5.989,94	R\$ 11.979,88	2,00		2,00	R\$ 11.979,88		R\$ 11.979,88
2.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	136,31	R\$ 634,76	R\$ 86.524,13	136,31		136,31	R\$ 86.524,13		R\$ 86.524,13


RICHARDSON JORGE DANTAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 06 59919

Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48		
Objeto:	Contrato:	Início da obra:
ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Nº: 00106/2023-CPL	03/10/2026
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:
ESTRADA VICINAL, POÇO DANTAS-PB	R\$ 468.013,76	26/03/2026 a 24/04/2026
Empresa:	CNPJ:	Valor da Medição:
T A FRANCA SERVIÇOS	24.964.064/0001-70	R\$ 132.073,70
		Evolução:
		100,00%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	59,91	R\$ 915,59	R\$ 54.853,00	59,91		59,91	R\$ 54.853,00		R\$ 54.853,00
3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 222.781,30				R\$ 90.707,60	R\$ 132.073,70	R\$ 222.781,30
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	2.000,00	R\$ 98,07	R\$ 196.140,00	825	1.175,00	2000	R\$ 80.907,75	R\$ 115.232,25	R\$ 196.140,00
3.2	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE CORDAO DE TRAVAMENTO EM PEDRA GRANITICA	M	945,00	R\$ 25,30	R\$ 23.908,50	345	600,00	945	R\$ 8.728,50	R\$ 15.180,00	R\$ 23.908,50
3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	730,00	R\$ 1,36	R\$ 992,80	260	470,00	730	R\$ 353,60	R\$ 639,20	R\$ 992,80
3.4	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523)	M2	2.000,00	R\$ 0,87	R\$ 1.740,00	825	1.175,00	2000	R\$ 717,75	R\$ 1.022,25	R\$ 1.740,00
VALOR TOTAL:					R\$ 468.013,76				R\$ 335.940,06	R\$ 132.073,70	R\$ 468.013,76

Poço Dantas-PB, 24 de abril 2026  RICHARDSON JORGE DANTAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 06 68818 Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução	Importa a presente medição a quantia de: R\$ 132.073,70 (Cento e trinta e dois mil setenta e três reais e setenta centavos)  Claudemir Balazar da Silva Engenheiro Civil CREA: 161877175-2 Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização
---	--

R\$ 245.232,46