

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 55,64%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 20/02/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 2.657,12	R\$ 2.657,12	R\$ 2.657,12
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 332,14	8,00	R\$ 8,00	R\$ 2.657,12	R\$ 2.657,12	R\$ 2.657,12
2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 99.218,50	R\$ 10.864,22	R\$ 10.864,22
2.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 342,99	R\$ 342,99	R\$ 342,99
2.1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	394,24	R\$ 342,99	394,24	R\$ 394,24	R\$ 342,99	R\$ 342,99	R\$ 342,99
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 8.258,51	R\$ 8.258,51	R\$ 8.258,51
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	3,37	R\$ 92,00	3,37	R\$ 3,37	R\$ 310,04	R\$ 310,04	R\$ 310,04
2.2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,51	R\$ 114,35	69,51	R\$ 69,51	R\$ 7.948,47	R\$ 7.948,47	R\$ 7.948,47
2.3	ELEVação						R\$ 2.262,72	R\$ 2.262,72	R\$ 2.262,72
2.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	20,50	R\$ 110,38	20,50	R\$ 20,50	R\$ 2.262,72	R\$ 2.262,72	R\$ 2.262,72
2.4	REVESTIMENTO						R\$ 1.063,93		
2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	15,92	R\$ 20,34			R\$ 218,26		
2.4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	15,92	R\$ 20,34			R\$ 845,67		
2.5	PISO						R\$ 41.027,58		
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	290,93	R\$ 371,75			R\$ 22.439,43		
2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	19,86	R\$ 25,38			R\$ 1.686,11		

Mateus Gomes Rolim
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 16187/03-0

20 de fevereiro de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 55,64%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 20/02/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
2.5.3	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	46,60	R\$ 59,55			R\$ 11.109,44		
2.5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	115,23	R\$ 147,24			R\$ 5.792,61		
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 30.507,22		
2.6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	6,00	R\$ 3.769,70			R\$ 22.618,20		
2.6.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6,00	R\$ 191,89			R\$ 1.151,34		
2.6.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	73,08	R\$ 16,18			R\$ 1.182,43		
2.6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	327,75	R\$ 4,91			R\$ 1.608,19		
2.6.5	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.237,25			R\$ 2.237,25		
2.6.6	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	R\$ 1.226,29			R\$ 1.226,29		
2.6.7	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	R\$ 7,79			R\$ 7,79		
2.6.8	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,00	R\$ 2,72			R\$ 5,44		
2.6.9	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	6,00	R\$ 78,38			R\$ 470,28		
2.7	PINTURA						R\$ 641,42		
2.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	32,20	R\$ 3,82			R\$ 123,00		

Mateus Gomes Rolim
 Engenheiro Civil
 CREA: PE 1619703-0

20 de fevereiro de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 55,64%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 20/02/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
2.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	32,20	R\$ 16,10			R\$ 518,42		
2.8	BASE DO MONUMENTO						R\$ 6.720,43		
2.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	3,09	R\$ 92,00			R\$ 284,28		
2.8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,69	R\$ 149,57			R\$ 2.047,61		
2.8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	12,41	R\$ 13,71			R\$ 170,14		
2.8.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	12,41	R\$ 53,12			R\$ 659,20		
2.8.5	MONUMENTO DE BASE PARA SANTO DA PRAÇA, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, COM FORMAS ARTISTICAS DE ACORDO COM O PROJETO	UND	1,00	R\$ 2.473,35			R\$ 2.473,37		
2.8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,56	R\$ 93,93			R\$ 1.085,83		
2.9	DIVERSOS						R\$ 8.393,70		
2.9.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	R\$ 578,64			R\$ 1.157,28		
2.9.2	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	5,00	R\$ 1.405,58			R\$ 7.027,90		
2.9.3	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	m²	347,53	R\$ 0,60			R\$ 208,52		

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 55,64%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 20/02/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
3	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS						R\$ 98.176,44	R\$ 97.801,15	R\$ 97.801,15
3.1	RUA PROJETA 01						R\$ 43.749,37	R\$ 43.573,72	R\$ 43.573,72
3.1.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 35,40	R\$ 35,40	R\$ 35,40
3.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,00	R\$ 0,59	60,00	R\$ 60,00	R\$ 35,40	R\$ 35,40	R\$ 35,40
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.237,73	R\$ 1.237,73	R\$ 1.237,73
3.1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	453,38	R\$ 2,73	453,38	R\$ 453,38	R\$ 1.237,73	R\$ 1.237,73	R\$ 1.237,73
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 42.300,59	R\$ 42.300,59	R\$ 42.300,59
3.1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	113,32	R\$ 46,05	113,32	R\$ 113,32	R\$ 5.218,39	R\$ 5.218,39	R\$ 5.218,39
3.1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELEPÍEDOS DE PEDRA CALCÁREA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	453,38	R\$ 80,60	453,38	R\$ 453,38	R\$ 36.542,43	R\$ 36.542,43	R\$ 36.542,43
3.1.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REF: DER/PB - 04.910.02 - Vigência: Julho-Setembro/2022	M	14,60	R\$ 36,97	14,60	R\$ 14,60	R\$ 539,76	R\$ 539,76	R\$ 539,76
3.1.4	SINALIZAÇÃO						R\$ 175,65		
3.1.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	113,32	R\$ 1,55			R\$ 175,65		
3.2	RUA PROJETA 02						R\$ 12.088,80	R\$ 12.045,71	R\$ 12.045,71
3.2.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 8,20	R\$ 8,20	R\$ 8,20
3.2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	13,90	R\$ 0,59	13,90	R\$ 13,90	R\$ 8,20	R\$ 8,20	R\$ 8,20
3.2.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 341,52	R\$ 341,52	R\$ 341,52
3.2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	125,10	R\$ 2,73	125,10	R\$ 125,10	R\$ 341,52	R\$ 341,52	R\$ 341,52
3.2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 11.695,98	R\$ 11.695,98	R\$ 11.695,98

Matheus Gomes Molina
Engenheiro Civil
CREA-PB 261.172/2014-6

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
Engenheiro Civil
CREA 2116052750

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB	NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS	PORCENTAGEM MEDIDA: 55,64%
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81	DATA: 20/02/2024


BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	27,80	R\$ 46,05	27,80	R\$ 27,80	R\$ 1.280,19	R\$ 1.280,19	R\$ 1.280,19
3.2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRA CALCÁREA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	125,10	R\$ 80,60	125,10	R\$ 125,10	R\$ 10.083,06	R\$ 10.083,06	R\$ 10.083,06
3.2.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REF: DER/PB - 04.910.02 - Vigência: Julho-Setembro/2022	M	9,00	R\$ 36,97	9,00	R\$ 9,00	R\$ 332,73	R\$ 332,73	R\$ 332,73
3.2.4	SINALIZAÇÃO						R\$ 43,09		
3.2.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	113,32	R\$ 1,21			R\$ 43,09		
3.3	RUA PROJETA 03						R\$ 42.338,27	R\$ 42.181,72	R\$ 42.181,72
3.3.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 31,51	R\$ 31,51	R\$ 31,51
3.3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	53,40	R\$ 0,59	53,40	R\$ 53,40	R\$ 31,51	R\$ 31,51	R\$ 31,51
3.3.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.209,99	R\$ 1.209,99	R\$ 1.209,99
3.3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	443,22	R\$ 2,73	443,22	R\$ 443,22	R\$ 1.209,99	R\$ 1.209,99	R\$ 1.209,99
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 40.940,22	R\$ 40.940,22	R\$ 40.940,22
3.3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	101,00	R\$ 46,05	101,00	R\$ 101,00	R\$ 4.651,05	R\$ 4.651,05	R\$ 4.651,05
3.3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRA CALCÁREA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	443,22	R\$ 80,60	443,22	R\$ 443,22	R\$ 35.723,53	R\$ 35.723,53	R\$ 35.723,53
3.3.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REF: DER/PB - 04.910.02 - Vigência: Julho-Setembro/2022	M	15,30	R\$ 36,97	15,30	R\$ 15,30	R\$ 565,64	R\$ 565,64	R\$ 565,64
3.3.4	SINALIZAÇÃO						R\$ 156,55		

Marcos Gomes Rolim
CREA: PB 1516708-0

20 de fevereiro de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
Engenheiro Civil
CREA: 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 55,64%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 20/02/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	101,00	R\$ 1,55			R\$ 156,55		
Total Geral:							R\$ 200.052,06	R\$ 111.322,49	R\$ 111.322,49
<i>Importa a presente medição na quantia de: R\$ 111.322,49</i>					<i>Cento e onze mil e trezentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos</i>				
Poço Dantas - PB, 20 de fevereiro de 2024									
 Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes • Engenheiro Civil CREA: 2116052750					 CRLA-PB 1618/2024-0				
Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução					Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização				