


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 100,00%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 22/03/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇO PRELIMINAR						R\$ 2.657,12	R\$ 0,00	R\$ 2.657,12
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	R\$ 332,14		R\$ 8,00	R\$ 2.657,12		R\$ 2.657,12
2	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 99.218,50	R\$ 88.354,29	R\$ 99.218,50
2.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 342,99		R\$ 342,99
2.1.1	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	394,24	R\$ 342,99		R\$ 394,24	R\$ 342,99		R\$ 342,99
2.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 8.258,51		R\$ 8.258,51
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	3,37	R\$ 92,00		R\$ 3,37	R\$ 310,04		R\$ 310,04
2.2.2	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	69,51	R\$ 114,35		R\$ 69,51	R\$ 7.948,47		R\$ 7.948,47
2.3	ELEVÇÃO						R\$ 2.262,72		R\$ 2.262,72
2.3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	M²	20,50	R\$ 110,38		R\$ 20,50	R\$ 2.262,72		R\$ 2.262,72
2.4	REVESTIMENTO						R\$ 1.063,93	R\$ 1.063,93	R\$ 1.063,93
2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	15,92	R\$ 20,34	15,92	R\$ 15,92	R\$ 218,26	R\$ 218,26	R\$ 218,26
2.4.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	15,92	R\$ 20,34	15,92	R\$ 15,92	R\$ 845,67	R\$ 845,67	R\$ 845,67
2.5	PISO						R\$ 41.027,58	R\$ 41.027,58	R\$ 41.027,58
2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	290,93	R\$ 371,75	290,93	R\$ 290,93	R\$ 22.439,43	R\$ 22.439,43	R\$ 22.439,43
2.5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	19,86	R\$ 25,38	19,86	R\$ 19,86	R\$ 1.686,11	R\$ 1.686,11	R\$ 1.686,11


 Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116052750


22 de março de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116052750


PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SITIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 100,00%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 22/03/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
2.5.3	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	46,60	R\$ 59,55	46,60	R\$ 46,60	R\$ 11.109,44	R\$ 11.109,44	R\$ 11.109,44
2.5.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	115,23	R\$ 147,24	115,23	R\$ 115,23	R\$ 5.792,61	R\$ 5.792,61	R\$ 5.792,61
2.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 30.507,22	R\$ 30.507,22	R\$ 30.507,22
2.6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	6,00	R\$ 3.769,70	6,00	R\$ 6,00	R\$ 22.618,20	R\$ 22.618,20	R\$ 22.618,20
2.6.2	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	6,00	R\$ 191,89	6,00	R\$ 6,00	R\$ 1.151,34	R\$ 1.151,34	R\$ 1.151,34
2.6.3	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	73,08	R\$ 16,18	73,08	R\$ 73,08	R\$ 1.182,43	R\$ 1.182,43	R\$ 1.182,43
2.6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	327,75	R\$ 4,91	327,75	R\$ 327,75	R\$ 1.608,19	R\$ 1.608,19	R\$ 1.608,19
2.6.5	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 6,3 e 8,8 kw - Rev 01	un	1,00	R\$ 2.237,25	1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.237,25	R\$ 2.237,25	R\$ 2.237,25
2.6.6	Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia	un	1,00	R\$ 1.226,29	1,00	R\$ 1,00	R\$ 1.226,29	R\$ 1.226,29	R\$ 1.226,29
2.6.7	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1,00	R\$ 7,79	1,00	R\$ 1,00	R\$ 7,79	R\$ 7,79	R\$ 7,79
2.6.8	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2,00	R\$ 2,72	2,00	R\$ 2,00	R\$ 5,44	R\$ 5,44	R\$ 5,44
2.6.9	Fornecimento e implantação de relé foto-elétrico em poste	un	6,00	R\$ 78,38	6,00	R\$ 6,00	R\$ 470,28	R\$ 470,28	R\$ 470,28
2.7	PINTURA						R\$ 641,42	R\$ 641,42	R\$ 641,42
2.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	32,20	R\$ 3,82	32,20	R\$ 32,20	R\$ 123,00	R\$ 123,00	R\$ 123,00


Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 151870818-0

22 de março de 2024, Poço dantas/PB


Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA: 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 100,00%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 22/03/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
2.7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	32,20	R\$ 16,10	32,20	R\$ 32,20	R\$ 518,42	R\$ 518,42	R\$ 518,42
2.8	BASE DO MONUMENTO						R\$ 6.720,43	R\$ 6.720,43	R\$ 6.720,43
2.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA	M3	3,09	R\$ 92,00	3,09	R\$ 3,09	R\$ 284,28	R\$ 284,28	R\$ 284,28
2.8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,69	R\$ 149,57	13,69	R\$ 13,69	R\$ 2.047,61	R\$ 2.047,61	R\$ 2.047,61
2.8.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	M2	12,41	R\$ 13,71	12,41	R\$ 12,41	R\$ 170,14	R\$ 170,14	R\$ 170,14
2.8.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	12,41	R\$ 53,12	12,41	R\$ 12,41	R\$ 659,20	R\$ 659,20	R\$ 659,20
2.8.5	MONUMENTO DE BASE PARA SANTO DA PRAÇA, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, COM FORMAS ARTISTICAS DE ACORDO COM O PROJETO	UND	1,00	R\$ 2.473,35	1,00	R\$ 1,00	R\$ 2.473,37	R\$ 2.473,37	R\$ 2.473,37
2.8.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	11,56	R\$ 93,93	11,56	R\$ 11,56	R\$ 1.085,83	R\$ 1.085,83	R\$ 1.085,83
2.9	DIVERSOS						R\$ 8.393,70	R\$ 8.393,70	R\$ 8.393,70
2.9.1	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	2,00	R\$ 578,64	2,00	R\$ 2,00	R\$ 1.157,28	R\$ 1.157,28	R\$ 1.157,28
2.9.2	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	5,00	R\$ 1.405,58	5,00	R\$ 5,00	R\$ 7.027,90	R\$ 7.027,90	R\$ 7.027,90
2.9.3	LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS	m²	347,53	R\$ 0,60	347,53	R\$ 347,53	R\$ 208,52	R\$ 208,52	R\$ 208,52


 Marcos Gomes Nolen
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PE 161870819-0

22 de março de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 100,00%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 22/03/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
3	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS						R\$ 98.176,44	R\$ 375,29	R\$ 98.176,44
3.1	RUA PROJETA 01						R\$ 43.749,37	R\$ 175,65	R\$ 43.749,37
3.1.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 35,40		R\$ 35,40
3.1.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	60,00	R\$ 0,59		R\$ 60,00	R\$ 35,40		R\$ 35,40
3.1.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.237,73		R\$ 1.237,73
3.1.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	453,38	R\$ 2,73		R\$ 453,38	R\$ 1.237,73		R\$ 1.237,73
3.1.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 42.300,59		R\$ 42.300,59
3.1.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	113,32	R\$ 46,05		R\$ 113,32	R\$ 5.218,39		R\$ 5.218,39
3.1.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELEPÍEDOS DE PEDRA CALCÁREA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	453,38	R\$ 80,60		R\$ 453,38	R\$ 36.542,43		R\$ 36.542,43
3.1.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REF: DER/PB - 04.910.02 - Vigência: Julho-Setembro/2022	M	14,60	R\$ 36,97		R\$ 14,60	R\$ 539,76		R\$ 539,76
3.1.4	SINALIZAÇÃO						R\$ 175,65	R\$ 175,65	R\$ 175,65
3.1.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	113,32	R\$ 1,55	113,32	R\$ 113,32	R\$ 175,65	R\$ 175,65	R\$ 175,65
3.2	RUA PROJETA 02						R\$ 12.088,80	R\$ 43,09	R\$ 12.088,80
3.2.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 8,20		R\$ 8,20
3.2.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	13,90	R\$ 0,59		R\$ 13,90	R\$ 8,20		R\$ 8,20
3.2.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 341,52		R\$ 341,52
3.2.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	125,10	R\$ 2,73		R\$ 125,10	R\$ 341,52		R\$ 341,52
3.2.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 11.695,98		R\$ 11.695,98

Wagner Gomes Rolim
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 12.151870312-0

22 de março de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
Engenheiro Civil
CREA: 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB	NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS	PORCENTAGEM MEDIDA: 100,00%
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81	DATA: 22/03/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO 02

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.2.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	27,80	R\$ 46,05		R\$ 27,80	R\$ 1.280,19		R\$ 1.280,19
3.2.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRA CALCÁREA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	125,10	R\$ 80,60		R\$ 125,10	R\$ 10.083,06		R\$ 10.083,06
3.2.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REF: DER/PB - 04.910.02 - Vigência: Julho-Setembro/2022	M	9,00	R\$ 36,97		R\$ 9,00	R\$ 332,73		R\$ 332,73
3.2.4	SINALIZAÇÃO						R\$ 43,09	R\$ 43,09	R\$ 43,09
3.2.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	113,32	R\$ 1,21	113,32	R\$ 113,32	R\$ 43,09	R\$ 43,09	R\$ 43,09
3.3	RUA PROJETA 03						R\$ 42.338,27	R\$ 156,55	R\$ 42.338,27
3.3.1	SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 31,51		R\$ 31,51
3.3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	53,40	R\$ 0,59		R\$ 53,40	R\$ 31,51		R\$ 31,51
3.3.2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 1.209,99		R\$ 1.209,99
3.3.2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	443,22	R\$ 2,73		R\$ 443,22	R\$ 1.209,99		R\$ 1.209,99
3.3.3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 40.940,22		R\$ 40.940,22
3.3.3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	101,00	R\$ 46,05		R\$ 101,00	R\$ 4.651,05		R\$ 4.651,05
3.3.3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE PEDRA CALCÁREA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	443,22	R\$ 80,60		R\$ 443,22	R\$ 35.723,53		R\$ 35.723,53
3.3.3.3	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA. REF: DER/PB - 04.910.02 - Vigência: Julho-Setembro/2022	M	15,30	R\$ 36,97		R\$ 15,30	R\$ 565,64		R\$ 565,64
3.3.4	SINALIZAÇÃO						R\$ 156,55	R\$ 156,55	R\$ 156,55

Wagner Gomes Rolim
Engenheiro Civil
CREA: 16.157.870812-0

22 de março de 2024, Poço dantas/PB

Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes
Engenheiro Civil
CREA: 2116052750

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB					NUMERO DO CONTRATO: 00026/2024 - CPL				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO NO SÍTIO BARRA DE PIABAS					PORCENTAGEM MEDIDA: 100,00%				
EMPRESA: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELLI - CNPJ: 38.181.172/0001-81					DATA: 22/03/2024				
BOLETIM DE MEDIÇÃO 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PREVISTA			QUANTIDADE EXECUTADA		FINANCEIRO (R\$)		
		UNID	NO PERÍODO	VALOR UNIT.	NO PERÍODO	ACUMULADA	VALOR TOTAL	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.4.1	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	101,00	R\$ 1,55	101,00	R\$ 101,00	R\$ 156,55	R\$ 156,55	R\$ 156,55
Total Geral:							R\$ 200.052,06	R\$ 88.729,58	R\$ 200.052,06
<i>Importa a presente medição na quantia de: R\$ 88.729,58</i>					<i>Oitenta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos</i>				
Poço Dantas - PB, 22 de março de 2024									
 Ruan Carlos Costa Fernandes Lopes Engenheiro Civil CREA: 2116052750					 Mariana Gomes TÉCNICO CIVIL CNPJ: 38.181.172/0001-81				
Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Execução					Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Fiscalização				