

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Nº: 00082/2024-CPL	11/09/202	10/04/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	R\$ 330.123,75	27/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 147.064,66
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	38.181.172/0001-81		44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
1	SERVIÇO PRELIMINAR				R\$ 42.654,68					R\$ 42.654,68	R\$ 42.654,68
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	8,00	R\$ 315,92	R\$ 2.527,39		8,00	8,00		R\$ 2.527,39	R\$ 2.527,39
1.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,49	R\$ 48,73	R\$ 72,60		1,49	1,49		R\$ 72,60	R\$ 72,60
1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	32,68	R\$ 17,95	R\$ 586,67		32,68	32,68		R\$ 586,67	R\$ 586,67
1.5	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE PEDRA(GNAISSE, BASALTO, ETC.) INCLUSIVE CARGA.	M	137,73	R\$ 29,24	R\$ 4.027,53		137,73	137,73		R\$ 4.027,53	R\$ 4.027,53
1.6	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1,00	R\$ 52,25	R\$ 52,25		1,00	1,00		R\$ 52,25	R\$ 52,25
1.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	86,98	R\$ 56,42	R\$ 4.907,01		86,98	86,98		R\$ 4.907,01	R\$ 4.907,01
1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	561,22	R\$ 54,31	R\$ 30.481,23		561,22	561,22		R\$ 30.481,23	R\$ 30.481,23
2	QUIOSQUE				R\$ 106.813,71					R\$ 76.465,41	R\$ 76.465,41
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 2.080,76					R\$ 2.080,76	R\$ 2.080,76
2.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	60,00	R\$ 34,68	R\$ 2.080,76		60,00	60,00		R\$ 2.080,76	R\$ 2.080,76
2.2	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 577,35					R\$ 577,35	R\$ 577,35
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,41	R\$ 61,35	R\$ 577,35		9,41	9,41		R\$ 577,35	R\$ 577,35
2.3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)				R\$ 9.675,38					R\$ 9.675,38	R\$ 9.675,38
2.3.1	Sapatas				R\$ 4.910,90					R\$ 4.910,90	R\$ 4.910,90
2.3.1.1	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	7,36	R\$ 4,44	R\$ 32,66		7,36	7,36		R\$ 32,66	R\$ 32,66
2.3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	7,36	R\$ 27,46	R\$ 202,11		7,36	7,36		R\$ 202,11	R\$ 202,11
2.3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,92	R\$ 32,60	R\$ 877,67		26,92	26,92		R\$ 877,67	R\$ 877,67
2.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,80	R\$ 13,81	R\$ 232,07		16,80	16,80		R\$ 232,07	R\$ 232,07
2.3.1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,00	R\$ 9,77	R\$ 879,42		90,00	90,00		R\$ 879,42	R\$ 879,42
2.3.1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	81,20	R\$ 11,18	R\$ 908,03		81,20	81,20		R\$ 908,03	R\$ 908,03
2.3.1.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,20	R\$ 347,83	R\$ 1.113,06		3,20	3,20		R\$ 1.113,06	R\$ 1.113,06
2.3.1.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,20	R\$ 208,08	R\$ 665,86		3,20	3,20		R\$ 665,86	R\$ 665,86
2.3.2	Vigas Baldrame				R\$ 4.764,48					R\$ 4.764,48	R\$ 4.764,48
2.3.2.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	35,20	R\$ 58,44	R\$ 2.056,97		35,20	35,20		R\$ 2.056,97	R\$ 2.056,97


Claudemy Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

PRO2 Projetos e Construções
CNPJ: 38.181.172/0001-81
Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes¹
Representante Legal

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Nº: 00082/2024-CPL	11/09/202	10/04/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	R\$ 330.123,75	27/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 147.064,66
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	38.181.172/0001-81		44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,20	R\$ 13,81	R\$ 486,25		35,20	35,20		R\$ 486,25	R\$ 486,25
2.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	101,20	R\$ 11,18	R\$ 1.131,68		101,20	101,20		R\$ 1.131,68	R\$ 1.131,68
2.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,96	R\$ 347,83	R\$ 681,75		1,96	1,96		R\$ 681,75	R\$ 681,75
2.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,96	R\$ 208,08	R\$ 407,84		1,96	1,96		R\$ 407,84	R\$ 407,84
2.4	SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJE)				R\$ 31.034,20					R\$ 31.034,20	R\$ 31.034,20
2.4.1	Pilares				R\$ 9.173,13					R\$ 9.173,13	R\$ 9.173,13
2.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,16	R\$ 32,60	R\$ 1.830,98		56,16	56,16		R\$ 1.830,98	R\$ 1.830,98
2.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,80	R\$ 21,77	R\$ 1.497,58		68,80	68,80		R\$ 1.497,58	R\$ 1.497,58
2.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,60	R\$ 17,04	R\$ 4.288,02		251,60	251,60		R\$ 4.288,02	R\$ 4.288,02
2.4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,80	R\$ 347,83	R\$ 973,93		2,80	2,80		R\$ 973,93	R\$ 973,93
2.4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,80	R\$ 208,08	R\$ 582,62		2,80	2,80		R\$ 582,62	R\$ 582,62
2.4.2	Vigas				R\$ 11.380,23					R\$ 11.380,23	R\$ 11.380,23
2.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	73,12	R\$ 58,15	R\$ 4.251,89		73,12	73,12		R\$ 4.251,89	R\$ 4.251,89
2.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	65,20	R\$ 21,77	R\$ 1.419,22		65,20	65,20		R\$ 1.419,22	R\$ 1.419,22
2.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,80	R\$ 19,12	R\$ 3.075,15		160,80	160,80		R\$ 3.075,15	R\$ 3.075,15
2.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,20	R\$ 17,04	R\$ 327,23		19,20	19,20		R\$ 327,23	R\$ 327,23
2.4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,80	R\$ 20,48	R\$ 16,38		0,80	0,80		R\$ 16,38	R\$ 16,38
2.4.2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,12	R\$ 347,83	R\$ 1.433,07		4,12	4,12		R\$ 1.433,07	R\$ 1.433,07
2.4.2.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,12	R\$ 208,08	R\$ 857,29		4,12	4,12		R\$ 857,29	R\$ 857,29
2.4.3	Laje				R\$ 8.569,82						



 Claudemir Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1618771/5-2


PROZ Projetos e Construções
 CNPJ: 38.181.172/0001-81
 Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
 Representante Legal

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL Valor do Contrato: R\$ 330.123,75 CNPJ: 38.181.172/0001-81	Início da obra: 11/09/202 Período: 27/01/2025 a 10/04/2025	Data do BM: 10/04/2025 Valor da Medição: R\$ 147.064,66 Evolução: 44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.4.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	50,12	R\$ 19,46	R\$ 975,28		50,12	50,12		R\$ 975,28	R\$ 975,28
2.4.3.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,60	R\$ 19,42	R\$ 1.079,92		55,60	55,60		R\$ 1.079,92	R\$ 1.079,92
2.4.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	208,80	R\$ 18,63	R\$ 3.890,71		208,80	208,80		R\$ 3.890,71	R\$ 3.890,71
2.4.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRIITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	4,72	R\$ 347,83	R\$ 1.641,77		4,72	4,72		R\$ 1.641,77	R\$ 1.641,77
2.4.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	4,72	R\$ 208,08	R\$ 982,14		4,72	4,72		R\$ 982,14	R\$ 982,14
2.4.4	Vergas e Contra-Vergas				R\$ 1.911,03					R\$ 1.911,03	R\$ 1.911,03
2.4.4.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 52,55	R\$ 294,29		5,60	5,60		R\$ 294,29	R\$ 294,29
2.4.4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	11,00	R\$ 67,47	R\$ 742,13		11,00	11,00		R\$ 742,13	R\$ 742,13
2.4.4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,24	R\$ 19,29	R\$ 81,80		4,24	4,24		R\$ 81,80	R\$ 81,80
2.4.4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	5,60	R\$ 18,83	R\$ 105,42		5,60	5,60		R\$ 105,42	R\$ 105,42
2.4.4.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,00	R\$ 62,49	R\$ 687,40		11,00	11,00		R\$ 687,40	R\$ 687,40
2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.324,44					R\$ 1.324,44	R\$ 1.324,44
2.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_05/2018	M2	15,53	R\$ 35,84	R\$ 556,66		15,53	15,53		R\$ 556,66	R\$ 556,66
2.5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,41	R\$ 544,53	R\$ 767,78		1,41	1,41		R\$ 767,78	R\$ 767,78
2.6	ELEVAÇÃO				R\$ 8.455,50					R\$ 8.455,50	R\$ 8.455,50
2.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	136,22	R\$ 62,07	R\$ 8.455,50		136,22	136,22		R\$ 8.455,50	R\$ 8.455,50
2.7	REVESTIMENTO				R\$ 25.841,17					R\$ 15.050,37	R\$ 15.050,37
2.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	304,23	R\$ 3,01	R\$ 916,92		304,23	304,23		R\$ 916,92	R\$ 916,92
2.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 17,93	R\$ 3.106,21		173,26	173,26		R\$ 3.106,21	R\$ 3.106,21


 Claudemir Baltazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2


 PRO2 Projetos e Construções
 CNPJ: 38.181.172/0001-81
 Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
 Representante Legal

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Contrato: Nº: 00082/2024-CPL	Início da obra: 11/09/202	Data do BM: 10/04/2025
Endereço da Obra: RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	Valor do Contrato: R\$ 330.123,75	Período: 27/01/2025 a 10/04/2025	Valor da Medição: R\$ 147.064,66
Empresa: RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	CNPJ: 38.181.172/0001-81		Evolução: 44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	130,98	R\$ 22,23	R\$ 2.912,16		130,98	130,98		R\$ 2.912,16	R\$ 2.912,16
2.7.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 2,91	R\$ 503,54						
2.7.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 8,07	R\$ 1.398,73						
2.7.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	173,26	R\$ 8,72	R\$ 1.510,63						
2.7.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	28,80	R\$ 32,72	R\$ 942,41		28,80	28,80		R\$ 942,41	R\$ 942,41
2.7.8	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ COLUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= *2,5* CM	M2	5,88	R\$ 391,75	R\$ 2.303,49						
2.7.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	130,98	R\$ 93,50	R\$ 12.247,05		76,71	76,71		R\$ 7.172,64	R\$ 7.172,64
2.8	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 2.909,21					R\$ 2.909,21	R\$ 2.909,21
2.8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	28,80	R\$ 25,37	R\$ 730,57		28,80	28,80		R\$ 730,57	R\$ 730,57
2.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	M2	28,80	R\$ 28,94	R\$ 833,56		28,80	28,80		R\$ 833,56	R\$ 833,56
2.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	28,80	R\$ 46,70	R\$ 1.345,07		28,80	28,80		R\$ 1.345,07	R\$ 1.345,07
2.9	ESQUADRIAS				R\$ 15.070,05					R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.9.1	JANELA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR	m²	14,20	R\$ 505,45	R\$ 7.177,44						
2.9.2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,38	R\$ 653,79	R\$ 4.171,20						
2.9.3	GRADE EM TUBO RETANGULAR DE METALON 50X30X1,2MM	M	65,28	R\$ 36,82	R\$ 2.403,93						
2.9.4	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	31,60	R\$ 41,69	R\$ 1.317,48						
2.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				R\$ 5.418,31					R\$ 930,87	R\$ 930,87
2.10.1	Alimentação				R\$ 423,14					R\$ 423,14	R\$ 423,14
2.10.1.1	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 14,22	R\$ 56,88		4,00	4,00		R\$ 56,88	R\$ 56,88
2.10.1.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 4,26	R\$ 17,03		4,00	4,00		R\$ 17,03	R\$ 17,03


Claudemir Baltazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

PRO2 Projetos e Construções
CNPJ: 38.181.172/0001-81
Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
Representante Legal

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	Início da obra:	Data do BM:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Nº: 00082/2024-CPL	11/09/202	10/04/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	R\$ 330.123,75	27/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 147.064,66
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	38.181.172/0001-81		44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.10.1.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 5,19	R\$ 124,58		24,00	24,00		R\$ 124,58	R\$ 124,58
2.10.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 3,50	R\$ 56,07		16,00	16,00		R\$ 56,07	R\$ 56,07
2.10.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	43,24	R\$ 3,90	R\$ 168,59		43,24	43,24		R\$ 168,59	R\$ 168,59
2.10.2	Instalações Internas				R\$ 507,73					R\$ 507,73	R\$ 507,73
2.10.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	R\$ 73,75	R\$ 294,98		4,00	4,00		R\$ 294,98	R\$ 294,98
2.10.2.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	R\$ 4,26	R\$ 34,06		8,00	8,00		R\$ 34,06	R\$ 34,06
2.10.2.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 5,19	R\$ 83,05		16,00	16,00		R\$ 83,05	R\$ 83,05
2.10.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,92	R\$ 3,90	R\$ 50,37		12,92	12,92		R\$ 50,37	R\$ 50,37
2.10.2.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 11,31	R\$ 45,26		4,00	4,00		R\$ 45,26	R\$ 45,26
2.10.3	Louças e Metais				R\$ 4.487,44					R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.10.3.1	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 186,76	R\$ 747,02						
2.10.3.2	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 60,28	R\$ 241,11						
2.10.3.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,15 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 874,83	R\$ 3.499,30						
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 4.427,34					R\$ 4.427,34	R\$ 4.427,34
2.11.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 395,82	R\$ 1.583,26		4,00	4,00		R\$ 1.583,26	R\$ 1.583,26
2.11.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	4,00	R\$ 256,64	R\$ 1.026,55		4,00	4,00		R\$ 1.026,55	R\$ 1.026,55
2.11.3	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 33,21	R\$ 132,85		4,00	4,00		R\$ 132,85	R\$ 132,85
2.11.4	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "	UN	4,00	R\$ 8,77	R\$ 35,07		4,00	4,00		R\$ 35,07	R\$ 35,07
2.11.5	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	UN	4,00	R\$ 15,79	R\$ 63,15		4,00	4,00		R\$ 63,15	R\$ 63,15
2.11.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 7,19	R\$ 86,26		12,00	12,00		R\$ 86,26	R\$ 86,26
2.11.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 6,71	R\$ 53,68		8,00	8,00		R\$ 53,68	R\$ 53,68


 Claudemir Barçazar da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 161877175-2

PRO2 Projetos e Construções
 CNPJ: 38.181.172/0001-81
 Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
 Representante Legal

ESTADO DA PARAIBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB CNPJ: 01.615.653/0001-48			
Objeto:	Contrato:	início da obra:	Data do BM:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	Nº: 00082/2024-CPL	11/09/202	10/04/2025
Endereço da Obra:	Valor do Contrato:	Período:	Valor da Medição:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB	R\$ 330.123,75	27/01/2025 a 10/04/2025	R\$ 147.064,66
Empresa:	CNPJ:		Evolução:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI	38.181.172/0001-81		44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
2.11.8	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,84	R\$ 25,04	R\$ 421,75		16,84	16,84		R\$ 421,75	R\$ 421,75
2.11.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	25,64	R\$ 17,99	R\$ 461,21		25,64	25,64		R\$ 461,21	R\$ 461,21
2.11.10	Ventilação				R\$ 563,57					R\$ 563,57	R\$ 563,57
2.11.10.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 13,99	R\$ 111,95		8,00	8,00		R\$ 111,95	R\$ 111,95
2.11.10.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	27,40	R\$ 14,81	R\$ 405,70		27,40	27,40		R\$ 405,70	R\$ 405,70
2.11.10.3	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	4,00	R\$ 11,48	R\$ 45,93		4,00	4,00		R\$ 45,93	R\$ 45,93
3	PAVIMENTAÇÃO				R\$ 45.575,06					R\$ 4.523,72	R\$ 4.523,72
3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	90,88	R\$ 27,07	R\$ 2.459,71		90,88	90,88		R\$ 2.459,71	R\$ 2.459,71
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	22,77	R\$ 29,03	R\$ 660,94		22,77	22,77		R\$ 660,94	R\$ 660,94
3.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	27,10	R\$ 45,70	R\$ 1.238,45		27,10	27,10		R\$ 1.238,45	R\$ 1.238,45
3.4	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	686,68	R\$ 50,93	R\$ 34.969,65						
3.5	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25* CM	M²	34,94	R\$ 99,93	R\$ 3.491,41						
3.6	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=15MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM TINTA A BASE DE EPOXI, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UN	3,00	R\$ 863,43	R\$ 2.590,28						
3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	3,08	R\$ 53,45	R\$ 164,62		3,08	3,08		R\$ 164,62	R\$ 164,62
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 64.086,64					R\$ 17.430,10	R\$ 17.430,10
4.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 11,64	R\$ 221,10		19,00	19,00		R\$ 221,10	R\$ 221,10
4.2	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 9,50	R\$ 37,98		4,00	4,00		R\$ 37,98	R\$ 37,98

Claudemy Baltazar da Silva
Engenheira Civil
CREA: 161877175-2

PRO2 Projetos e Construções
CNPJ: 38.181.172/0001-81
Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
Representante Legal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Endereço da Obra:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB
Empresa:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI

Contrato:
Nº: 00082/2024-CPL
Valor do Contrato:
R\$ 330.123,75
CNPJ:
38.181.172/0001-81

início da obra:
11/09/202
Período:
27/01/2025 a 10/04/2025

Data do BM:
10/04/2025
Valor da Medição:
R\$ 147.064,66
Evolução:
44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
4.3	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	R\$ 5,30	R\$ 170,18		27,00	27,00		R\$ 170,18	R\$ 170,18
4.4	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	R\$ 7,57	R\$ 75,71		10,00	10,00		R\$ 75,71	R\$ 75,71
4.5	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,00	R\$ 5,31	R\$ 175,24		33,00	33,00		R\$ 175,24	R\$ 175,24
4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.123,10	R\$ 7,69	R\$ 8.636,95						
4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,60	R\$ 3,66	R\$ 276,68		75,60	75,60		R\$ 276,68	R\$ 276,68
4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,80	R\$ 2,20	R\$ 113,99						
4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	366,00	R\$ 5,43	R\$ 1.987,32		360,13	360,13		R\$ 1.955,45	R\$ 1.955,45
4.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	267,80	R\$ 3,24	R\$ 867,98		267,80	267,80		R\$ 867,98	R\$ 867,98
4.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	7,00	R\$ 28,08	R\$ 196,57						
4.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00	R\$ 8,01	R\$ 80,13		10,00	10,00		R\$ 80,13	R\$ 80,13
4.13	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	134,90	R\$ 9,86	R\$ 1.329,44		134,90	134,90		R\$ 1.329,44	R\$ 1.329,44
4.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	83,00	R\$ 12,58	R\$ 1.044,30		83,00	83,00		R\$ 1.044,30	R\$ 1.044,30
4.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34,70	R\$ 15,21	R\$ 527,90		34,70	34,70		R\$ 527,90	R\$ 527,90
4.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 352,47	R\$ 1.762,37						
4.17	POSTE DE AÇO GALVANIZADO, CONTÍNUO, CURVO, BRAÇO DUPLO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM 2 LUMINÁRIAS EM LED 200W.	und	7,00	R\$ 4.835,00	R\$ 33.844,98						
4.18	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW	UN	1,00	R\$ 7.175,39	R\$ 7.175,39		1,00	1,00		R\$ 7.175,39	R\$ 7.175,39
4.19	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	126,00	R\$ 0,05	R\$ 6,03		126,00	126,00		R\$ 6,03	R\$ 6,03

PROJETO DE CONSTRUÇÕES
CNPJ: 38.181.172/0001-81
Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
Representante Legal

Claudemir Balazar da Silva
Engenheiro Civil
CREA: 161877175-2

7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS-PB
CNPJ: 01.615.653/0001-48

Objeto:
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
Endereço da Obra:
RUA HELENA ABRANTES, POÇO DANTAS/PB
Empresa:
RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELI

Contrato:
Nº: 00082/2024-CPL
Valor do Contrato:
R\$ 330.123,75
CNPJ:
38.181.172/0001-81

Início da obra:
11/09/202
Período:
27/01/2025 a 10/04/2025

Data do BM:
10/04/2025
Valor da Medição:
R\$ 147.064,66
Evolução:
44,55%

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PREVISTO			EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA (R\$)		
			QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO	ACUMULADO ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. PERÍODO
4.20	BUCHA DE NYLON SEM ABA 56	UN	141,00	R\$ 0,07	R\$ 10,12		141,00	141,00		R\$ 10,12	R\$ 10,12
4.21	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	75,00	R\$ 1,83	R\$ 137,24		75,00	75,00		R\$ 137,24	R\$ 137,24
4.22	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	34,00	R\$ 2,97	R\$ 100,85		34,00	34,00		R\$ 100,85	R\$ 100,85
4.23	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	126,00	R\$ 1,71	R\$ 215,50		126,00	126,00		R\$ 215,50	R\$ 215,50
4.24	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	32,00	R\$ 3,42	R\$ 109,46		32,00	32,00		R\$ 109,46	R\$ 109,46
4.25	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	19,00	R\$ 115,58	R\$ 2.196,05		19,00	19,00		R\$ 2.196,05	R\$ 2.196,05
4.26	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	34,90	R\$ 19,06	R\$ 665,34		34,90	34,90		R\$ 665,34	R\$ 665,34
4.27	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 20,03	R\$ 80,13						
4.28	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	R\$ 23,66	R\$ 189,26						
4.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 10,41	R\$ 52,03		5,00	5,00		R\$ 52,03	R\$ 52,03
4.30	LUMINÁRIA PLAFON 50W LED EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R\$ 450,10	R\$ 1.800,41						
5	CANTEIROS ELEVADOS				R\$ 15.849,92					R\$ 5.990,76	R\$ 5.990,76
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,25	R\$ 61,35	R\$ 444,82		7,25	7,25		R\$ 444,82	R\$ 444,82
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	74,80	R\$ 62,07	R\$ 4.643,02						
5.3	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	36,24	R\$ 102,21	R\$ 3.704,10		36,24	36,24		R\$ 3.704,10	R\$ 3.704,10
5.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 3,01	R\$ 450,85		80,00	80,00		R\$ 241,11	R\$ 241,11
5.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 20,01	R\$ 2.993,16		80,00	80,00		R\$ 1.600,73	R\$ 1.600,73
5.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 2,91	R\$ 434,75						
5.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 12,53	R\$ 1.874,97						
5.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	149,59	R\$ 8,72	R\$ 1.304,25						
6	DIVERSOS				R\$ 29.358,22						

Claudemy Baltazar de C.
Engenheiro C.
CREA: 16187717

PROJETO DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 38.181.172/0001-81
Eng. Ruan Carlos C. Fernandes Lopes
Representante Legal